

Наименование программ, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей				Финансирование, тыс. рублей				Ввод мощностей		Информация о ходе реализации проекта и завершении работ
			Всего	в том числе			Всего	в том числе			План	Факт	
				Федеральный бюджет	Краевой бюджет (по пост. № 496 от 16.12.2019)	Местный бюджет		Федеральный бюджет на 01.01.2020***	Краевой бюджет на 31.12.2019	Местный бюджет на 01.01.2020**			
Капитальные вложения - ВСЕГО, в том числе	-	-	7301239,2	3340694,8	3705000,0	255544,4	6757031,0	3240674,1	3256788,2	258130,2	-	-	-
ОБРАЗОВАНИЕ, в том числе	-	-	3049784,6	1598085,4	1238669,3	213029,9	2940077,8	1598085,4	1119386,3	222606,1	-	-	-
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования)	-	-	2138229,6	1598085,4	499044,5	41099,7	2166374,3	1598085,4	458707,8	109581,1	-	-	-
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Каменский район, г. Камень-на-Оби, строительство детского ясли-сада на 200 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	9578,0	5000,0	4578	-	9357,1	5000,0	4357,1	-	-	-	Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены, оплачен аванс. Работы будут продолжены
Первомайский район, пос. Сибирский, строительство детского ясли-сада на 140 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	82001,6	45000,0	37001,6	-	75492,1	45000,0	30492,1	140 мест	140 мест	-	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 № 22-RU2253316-61-2019
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2006а на 275 мест	Министерство образования и науки Алтайского края**	продолжение строительства	101413,3	83095,7	17401,7	915,9	113168,2	83095,7	17142,7	12929,8	-	-	Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2009а на 330 мест	Министерство образования и науки Алтайского края**	пусковой	109686,2	79000,0	29151,9	1534,3	111949,6	79000,0	24514,1	8435,5	330 мест	330 мест	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2019 №22-RU2230200-153-2019
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2011 на 280 мест	Министерство образования и науки Алтайского края**	пусковой	111499,0	71887,6	37630,8	1980,6	134986,3	71887,6	37544,3	25554,4	280 мест	280 мест	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 №22-RU22302000-149-2019
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2023 на 330 мест	Министерство образования и науки Алтайского края**	пусковой	127090,1	79000,0	45685,6	2404,5	143510,6	79000,0	45416,4	19094,2	330 мест	330 мест	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27.12.2019 №22-RU22302000-147-2019
г. Барнаул, с. Власиха, строительство детского сада-ясли на 280 мест по адресу: ул. Первомайская, д. 57	Министерство образования и науки Алтайского края**	пусковой	138808,0	82000,0	53967,6	2840,4	131755,9	82000,0	46304,5	3451,4	-	-	Запланированный объем работ не выполнен (частично оплачен аванс), решается вопрос об их завершении в 2020 году.
г. Бийск, строительство детского сада-ясли на 200 мест в микрорайоне 16а	Министерство образования и науки Алтайского края**	пусковой / разработка проектно-сметной документации	111526,7	62198,2	48835,2	493,3	106178,5	62198,2	43400,0	580,3	200 мест	200 мест	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет получено в 2020 году
г. Бийск, строительство детского ясли-сада на 200 мест в границах улиц Севастопольская-Ударная	Министерство образования и науки Алтайского края**	пусковой / разработка проектно-сметной документации	130807,3	62818,5	67308,9	679,9	124200,5	62818,5	60768,0	614,0	200 мест	200 мест	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет получено в 2020 году
г. Новоалтайск, строительство детского ясли-сада на 280 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	188789,6	110605,6	78184	-	182762,2	110605,6	72156,6	-	280 мест	280 мест	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2019 № 22-RU22308000-106-2018
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский район, с. Ая, строительство детского ясли-сада на 140 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	59735,0	56000,0	3735	-	59541,1	56000,0	3541,1	-	-	-	Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены, оплачен аванс. Работы будут продолжены
Залесовский район, с. Залесово, строительство детского ясли-сада на 140 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	3355,5	-	3355,5	-	3346,0	-	3346,0	-	-	-	Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены, оплачен аванс. Работы будут продолжены
Первомайский район, мкр. Фирсова Слобода, строительство детского ясли-сада на 280 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	4605,9	-	4605,9	-	4604,8	-	4604,8	-	-	-	Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены, оплачен аванс. Работы будут продолжены
Поспелихинский район, с. Поспелиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	51122,0	45000,0	6122	-	50829,1	45000,0	5829,1	-	-	-	Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены, оплачен аванс. Работы будут продолжены
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство детского ясли-сада на 140 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	44097,4	40000,0	4097,4	-	43694,9	40000,0	3694,9	-	-	-	Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены, оплачен аванс. Работы будут продолжены
Топчихинский район, с. Топчиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	5495,5	-	5495,5	-	4995,4	-	4995,4	-	-	-	Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены, Работы будут продолжены
Целинный район, с. Целинное, строительство детского ясли-сада на 140 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	51281,5	45000,0	6281,5	-	50748,3	45000,0	5748,3	-	-	-	Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены, оплачен аванс. Работы будут продолжены

г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2010 на 280 мест	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	134171,1	132759,4	1341,1	70,6	138021,9	132759,4	1341,0	3921,5			Строительно-монтажные работы в запланированном объеме выполнены. Работы будут продолжены
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2009 на 280 мест	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	134171,1	132759,4	1341,1	70,6	138840,2	132759,4	1341,0	4739,8			Строительно-монтажные работы в запланированном объеме выполнены. Работы будут продолжены
г. Рубцовск, строительство детского ясли-сада на 280 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	4339,2		4339,2		4332,8		4332,8				Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены, оплачен аванс. Работы будут продолжены
мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волчихинский район, с. Усть-Волчиха, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	132055,5	129000,0	3055,5		131581,5	129000,0	2581,5				Строительно-монтажные работы в запланированном объеме выполнены. Работы будут продолжены
Троицкий район, с. Заводское, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	70524,2	65104,4	5419,8		70250,7	65104,4	5146,3				Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены, оплачен аванс. Работы будут продолжены
мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2006а и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	332076,0	271856,6	30109,7	30109,7	332226,4	271856,6	30109,6	30260,2	550 учащихся	550 учащихся	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2019 № 22-RU22302000-125-2019
региональные программы	-	-	863477,5	0,0	691547,3	171930,2	771774,3	0,0	658749,3	113025,0	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Завьяловский район, с. Завьялово, строительство пристроя на 80 мест к существующему зданию детского сада МБДОУ «Завьяловский детский сад № 3», расположенного по адресу: ул. Степная, 37	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	33000,0		26400	6600,0	27900,0		26400,0	1500,0			Строительно-монтажные работы в запланированном объеме выполнены. Работы будут продолжены
Советский район, с. Шульгин Лог, строительство детского сада на 80 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	9,3		9,3		9,2		9,2				Проектные работы в запланированном объеме выполнены, будут продолжены
Целинный район, с. Воеводское, строительство детского сада на 80 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	52700,0		52700		41843,2		41843,2				Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены. Работы будут продолжены
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Барнаул, многоэтажный жилой дом с объектами общественного назначения со встроенно-пристроенным детским садом на участке, прилегающем к юго-западной границе земельного участка по адресу: г. Барнаул, ул. Пананинцев, д. 119. II этап - встроенно-пристроенный детский сад (завершение строительства)	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	12595,8		6297,9	6297,9	38288,7		6297,9	31990,8	60 мест	60 мест	Работы завершены
г. Бийск, приобретение здания по адресу: пер. Николая Липового, д. 66, для размещения детского сада	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	65000,0		64350	650,0	67600,0		64350,0	3250,0	2144 кв. м	2144 кв. м	Здание выкуплено
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Первомайский район, с. Боровиха, строительство детского ясли-сада на 140 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1758,6		1758,6		1175,3		1175,3				Проектная документация передана на государственную экспертизу
г. Белокуриха, строительство детского ясли-сада на 280 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	2598,8		2598,8		2017,0		2017,0				Проектная документация передана на государственную экспертизу
подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Барнаул, реконструкция зданий КГОУ лицей-интерната «Алтайский краевой педагогический лицей», расположенных по адресу: ул. Пананинцев, д. 113, 139, 139а в г. Барнауле Алтайского края. 3 этап. Реконструкция здания по адресу: ул. Пананинцев, д. 113, под учебный корпус	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	307,5		307,5		307,4		307,4				Оплата кредиторской задолженности по исполнительному листу

государственная программа Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский район, с. Алтайское, МБОУ АСОШ № 5, строительство пристройки на 200 учащихся	Министерство образования и науки Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	750,0		742,5	7,5	750,0		742,5	7,5			Проектные работы в запланированном объеме выполнены, будут продолжены
Бийский район, с. Первомайское, МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа № 2», строительство пристройки на 200 учащихся	Министерство образования и науки Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	2000,0		1980	20,0	1798,8		1780,8	18,0			Проектные работы в запланированном объеме выполнены, будут продолжены
Калманский район, с. Калманка, строительство нового корпуса для МБОУ Калманская средняя общеобразовательная школа	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	195838,3		193879,9	1958,4	195814,7		193879,9	1934,8			Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет получено в 2020 году
Ключевский район, с. Ключи, строительство пристройки к зданию МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа № 1»	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	78637,7		77851,3	786,4	68842,0		68264,4	577,6			Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены. Работы будут продолжены
Красногорский район, с. Усть-Кажа, капитальный ремонт здания МКОУ «Усть-Кажинская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: с. Усть-Кажа, ул. Центральная, д. 30. 1 этап - устройство чердачной крыши	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	12000,0		11400	600,0	11815,6		10725,5	1090,1	10492 м2	10492 м2	Работы завершены. Получен акт о приемке законченного строительством объекта.
Локтевский район, с. Покровка, строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся, обремененной с детским садом на 40 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	76533,1		76533,1		76532,9		76532,9		90 учащихся/ 40 мест	90 учащихся/ 40 мест	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 24.09.2019 № 22-RU22526313-02-2017
Немецкий национальный район, с. Орлово, строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1000,0		1000		985,0		985,0				Проектные работы в запланированном объеме выполнены, будут продолжены
Первомайский район, с. Боровиха, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	9,3		9,3		9,2		9,2				Проектные работы в запланированном объеме выполнены, будут продолжены
Первомайский район, с. Повалиха, строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1087,9		1087,9		820,9		820,9				Заключены государственные контракты на проведение госэкспертизы, оплачен аванс. Работы будут продолжены
Родинский район, с. Покровка, строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся	Министерство образования и науки Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	1000,0		990	10,0	990,0		990,0				Проектные работы в запланированном объеме выполнены, будут продолжены
Тальменский район, с. Ларичиха, строительство средней общеобразовательной школы	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	11563,9		11563,9		1563,8		1563,8				Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены. Работы будут продолжены
Тюменцевский район, с. Шарчино, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1000,0		1000		967,2		967,2				Проектные работы в запланированном объеме выполнены, будут продолжены
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2023	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	250000,0		125000	125000	186414,7		125000,0	61414,7			Строительно-монтажные работы в запланированном объеме выполнены. Работы будут продолжены
г. Барнаул, с. Власиха, строительство пристройки к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 98», расположенному по адресу: ул. Ракитная, 2	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	60000,0		30000	30000	41241,5		30000,0	11241,5			Строительно-монтажные работы в запланированном объеме выполнены. Работы будут продолжены
г. Новоалтайск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся, расположенной по адресу: ул. Индустриальная, д. 2/1	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	4087,3		4087,3		4087,2		4087,2				Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены. Работы будут продолжены
непрограммная часть	-	-	48077,5	0,0	48077,5	0,0	1929,2	0,0	1929,2	0,0			
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство здания МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 3» (1 этап строительства газовой котельной, наружных инженерных сетей и сооружений)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	45000,0		45000		0,0		0,0				Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены. Работы будут продолжены
реставрация и приспособление для современного использования здания КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 2	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	3077,5		3077,5		1929,2		1929,2				Проектная документация передана на госэкспертизу. Проектные работы в запланированном объеме не выполнены, решается вопрос об их продолжении в 2020 году
резерв	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, в том числе	-	-	703475,9	202192,9	501283,0	0,0	434259,3	102192,9	332066,4	0,0	-	-	-
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования)	-	-	538877,8	202192,9	336684,9	0,0	325320,4	102192,9	223127,5	0,0	-	-	-
государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мероприятия по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край, мероприятия по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	Министерство здравоохранения Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	5907,1		5907,1		5907,0		5907,0				Проектно-сметная документация на строительство 26 ФАПов модульной конструкции разработана, получены заключения госэкспертизы

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Павловский район, с. Жуковка, ул. Октябрьская, д. 22а	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	7776,0	5000,0	2776		7324,2	5000,0	2324,2		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Проектные работы выполнены, получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.11.2019 № 22-RU22531309-16-2019.
Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: г. Барнаул, пос. Березовка, ул. Центральная, д. 7а	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	7293,5	5000,0	2293,5		6464,3	5000,0	1464,3		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Проектные работы выполнены, получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.11.2019 № 22-RU22302000-121-2019
Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: г. Барнаул, пос. Новомихайловка, ул. Центральная, д. 27а	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	8638,1	5420,8	3217,3		8636,4	5420,8	3215,6		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Проектные работы выполнены, получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.11.2019 № 22-RU22302000-120-2019.
подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологическую, медицинской помощи»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Новоалтайск, реконструкция здания КГКУЗ «Краевая туберкулезная больница № 1», расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1, под КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	477923,9	180000,0	297923,9		266812,4	80000,0	186812,4				Проектные работы выполнены, получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены, будут продолжены в 2020 году.
государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Совхозная ул., д. 2, с. Пещерка, Залесовский район	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	3481,1	1596,4	1884,7		3481,1	1596,4	1884,7		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.07.2019 № 22-512409-596-2019.
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Юбилейная ул., д. 16, с. Новодраченино, Заринский район	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	3198,6		3198,6		3198,5		3198,5		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.07.2019 № 22-RU22513310-006-2019
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Советская ул., д. 49б, с. Березовка, Красногорский район	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	0,3		0,3		0,2		0,2				Произведена оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям. Объект введен в 2018 году.
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Ленина ул., д. 10, с. Солоновка, Новичихинский район	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	4137,1	2587,8	1549,3		4137,1	2587,8	1549,3		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 25.07.2019 № RU 22-529305-1-2019
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Строительная ул., д. 60, пос. Казачий, Первомайский район	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	4233,0		4233		4127,7		4127,7		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 03.12.2019 № 22-RU22533305-49-2019
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Карла Маркса ул., д. 22б, с. Паново, Ребрихинский район	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	3427,0		3427		2783,0		2783,0		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.12.2019 № 22-RU22536309-014-2019
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Школьная ул., д. 33а, с. Нижняя Суетка, Суетский район	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	4750,0		4750		4336,5		4336,5		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 10.12.2019 № 22-545308-05-2019
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Центральная ул., д. 58а, с. Зайцево, Тальменский район	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	3920,5		3920,5		3920,4		3920,4		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 01.08.2019 № 22-RU22547304-01-2019
строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Юбилейная ул., д. 1а, с. Коротояк, Хабарский район	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	4191,5	2587,8	1603,7		4191,5	2587,8	1603,7		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 31.07.2019 № 22-RU22556302-14-2019
региональные программы	-	-	164598,1	0,0	164598,1	0,0	108938,9	0,0	108938,9	0,0	-	-	-
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край, привязка проекта повторного применения к земельным участкам для строительства фельдшерско-акушерских пунктов	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	587,4		587,4		587,4		587,4				Проектно-сметная документация на строительство 3-х ФАПов разработана, получены заключения госэкспертизы.
	Министерство здравоохранения Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1794,0		1794		1794,0		1794,0				Проектно-сметная документация на строительство 6 ФАПов разработана, получены заключения госэкспертизы.
Алтайский край, оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности	Министерство здравоохранения Алтайского края	пусковой	4313,5		4313,5		4313,5		4313,5				Выполнено оснащение 9 ФАПов оборудованием и мебелью.
Алтайский район, с. Алтайское, строительство зданий больничного комплекса КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	40000,0		40000		30840,1		30840,1				Строительно-монтажные работы велись с отставанием от графика производства работ, в запланированном объеме не выполнены, будут продолжены в 2020 году.
строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Октябрьская ул., д. 2г, с. Куяган, Алтайский район	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	1715,9		1715,9		1715,8		1715,8		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.06.2019 № 22-RU22502304-119-2019.

Курьинский район, с. Кольвань, реставрация и приспособление двух зданий для современного использования КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница», расположенных по адресу: ул. Ленина, д. 2	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	500,0		500		0,0		0,0			Определен проектировщик, начаты проектные работы. Оплата будет произведена после их завершения в 2020 году.	
строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Партизанская ул., д. 106, с. Боровиково, Павловский район	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	1233,7		1233,7		1233,7		1233,7		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.06.2019 № 22RU22531308-044-2019.
строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Гагарина ул., д. 1а, п. Озерный, Павловский район	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	1415,2		1415,2		1415,1		1415,1		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 24.06.2019 № 22RU22531308-03-2019.
Ребрихинский район, с. Ребриха, строительство поликлиники на 210 посещений в смену (для повторного применения на территории Алтайского края)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1085,2		1085,2		1085,2		1085,2				Работы в запланированном объеме не выполнены, решается вопрос об их завершении в 2020 году.
Советский район, с. Советское, строительство поликлиники на 150 посещений в смену (для повторного применения на территории Алтайского края)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	2510,6		2510,6		2268,6		2268,6				Работы в запланированном объеме не выполнены, решается вопрос об их завершении в 2020 году.
строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Гагарина ул., д. 35а, с. Белоаяровка, Топчихинский район	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	773,6		773,6		773,5		773,5		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Работы завершены. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 25.06.2019 № 22RU22549301-05-2019.
строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Луговая ул., д. 1, с. Зимино, Топчихинский район	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	1617,8		1617,8		1617,8		1617,8		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.06.2019 № 22-RU22549303-04-2019.
строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Центральная ул., д. 296, с. Тулата, Чарышский район	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	1919,9		1919,9		1919,8		1919,8		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.06.2019 № RU22558308-12-2019.
Шелаболихинский район, с. Киприно, строительство офиса врачей общей практики	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	21425,0		21425		15274,4		15274,4				Корректировка проектной документации выполнена. Строительно-монтажные работы в установленный срок не выполнены, решается вопрос об их завершении в 2020 году.
	Министерство здравоохранения Алтайского края	пусковой	2550,0		2550		2071,9		2071,9				Оборудование в запланированном объеме в установленный срок не поставлено, решается вопрос о завершении поставки в 2020 году.
г. Барнаул, реконструкция входной группы с пристройкой к зданию поликлиники КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. П. Сухова, д. 18	Министерство здравоохранения Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	676,3		676,3		676,3		676,3				Проектно-сметная документация разработана, передана на госэкспертизу (внесена предоплата). Финансирование за проектирование будет произведено после получения заключения госэкспертизы в 2020 году.
г. Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2002а	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	23303,4		23303,4		3303,4		3303,4				Проектные работы выполнены, получено заключение госэкспертизы. Определен подрядчик, строительно-монтажные работы будут начаты в 2020 году.
подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»	-	-	-		-		-		-		-		-
Павловский район, с. Павловск, строительство инфекционного корпуса КГБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Кунгурова, д. 1	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	2000,0		2000		1157,0		1157,0				Проектные работы в запланированном объеме не выполнены, будут продолжены в 2020 году.
г. Барнаул, реконструкция корпуса центра амбулаторного гемодиализа КГБУЗ «Краевая клиническая больница», расположенного по адресу: ул. Ляпидевского, д. 1к, под размещение центра термических поражений	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	539,3		539,3		539,2		539,2				Получено отрицательное заключение госэкспертизы на разработанную проектно-сметную документацию. Вопрос дальнейшей реализации проекта не решен.
г. Барнаул, реконструкция здания главного корпуса КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» с пристройкой операционного блока, расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	8500,0		8500		4212,6		4212,6				Проектные работы в запланированном объеме не выполнены, будут продолжены в 2020 году.
г. Барнаул, реконструкция зданий КГБУЗ «Городская больница № 8, г. Барнаул»	Министерство здравоохранения Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	900,0		900		900,0		900,0				Предпроектные работы выполнены в запланированном объеме.
г. Барнаул, строительство новых корпусов КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи»	Министерство здравоохранения Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	600,0		600		600,0		600,0				Предпроектные работы выполнены в запланированном объеме.
г. Барнаул, строительство пищеблока для медучреждений, расположенного по адресу: ул. Малахова, д. 51	Министерство здравоохранения Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	207,8		207,8		207,8		207,8				Предпроектные работы выполнены в запланированном объеме.
г. Барнаул, строительство поликлиники КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница», расположенного по адресу: проезд 9 Мая, д. 7	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	599,9		599,9		566,9		566,9				Запланированный объем проектных работ выполнен, проектирование продолжится в 2020 году.
г. Барнаул, строительство поликлиники на 150 посещений в смену КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», расположенного по адресу: ул. Луговая, д. 19	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	599,9		599,9		599,9		599,9				Запланированный объем проектных работ выполнен, работы будут продолжены в 2020 году.
г. Бийск, реконструкция больничного комплекса КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1400,0		1400		480,7		480,7				Проектные работы в запланированном объеме не выполнены, будут продолжены в 2020 году.

подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Барнаул, реконструкция (пристройка перехода) КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	32643,6	32643,6	22647,3	22647,3							Проектные работы выполнены, получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены, решается вопрос об их завершении в 2020 году.
	Министерство здравоохранения Алтайского края	пусковой	1416,7	1416,7	1406,4	1406,4							Оборудование поставлено в полном объеме.
г. Барнаул, строительство хирургического корпуса на 165 коек КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства», расположенного по адресу: ул. Гушина, д. 179	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	6000,0	6000	4529,6	4529,6							Проектные работы в запланированном объеме не выполнены, будут продолжены в 2020 году.
г. Барнаул, строительство филиала КГБУЗ «Детская городская больница № 1, г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. Кулагина, д. 23	Министерство здравоохранения Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	100,0	100	0,0	0,0							Работы по изготовлению кадастрового плана и оформлению земельного участка в ЕГРН не выполнены, будут выполнены в 2020 году.
подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тальменский район, р.п. Тальменка, реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Учительская, д. 2а, под размещение детского туберкулезного санатория	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1477,4	1477,4	9,2	9,2							Проектные работы в запланированном объеме не выполнены, решается вопрос об их завершении в 2020 году.
подпрограмма 11 «Развитие скорой медицинской помощи»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Барнаул строительство здания для КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул»	Министерство здравоохранения Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	192,0	192	192,0	192,0							Повторно получено отрицательное заключение госэкспертизы на разработанную проектную документацию.
резерв	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КУЛЬТУРА, в том числе региональные программы	-	-	449897,4	0,0	443920,4	5977,0	426534,8	0,0	420547,8	5987,1	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края»	-	-	449897,4	0,0	443920,4	5977,0	426534,8	0,0	420547,8	5987,1	-	-	-
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заринский район, с. Новоиношкино, реконструкция здания Новоиношкинского сельского Дома культуры филиала МКУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: ул. Молодежная, д. 2	Министерство культуры Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	2333,2	2216,5	116,7	2333,4			2216,5	116,9			Проектные работы в запланированном объеме выполнены. Планируется приступить к реконструкции в 2020 году.
Крутихинский район, с. Крутиха, реконструкция здания районного дома культуры МКУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: ул. Ленинградская, д. 33	Министерство культуры Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	1111,1	1000	111,1	0,0			0,0				Проектные работы в запланированном объеме выполнены. Планируется завершить проектирование в 2020 году.
Кулундинский район, с. Кулунда, реконструкция районного Дома культуры МБУК «Многофункциональный культурный центр»	Министерство культуры Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	2980,0	2384	596,0	3545,8			2384,0	1161,8			Проектные работы в запланированном объеме выполнены. Планируется приступить к реконструкции в 2020 году.
Курьинский район, с. Курья, строительство здания для музеефикации внедорожника ВАЗ-21310 LADA 4x4, подаренного «Мемориальному музею Калашникова М.Т.», филиалу КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенному по адресу: ул. Советская, 65	Министерство культуры Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	12554,4	12554,4		9816,9			9816,9				Проектные работы в запланированном объеме выполнены. Строительные работы будут продолжены
Панкрушихинский район, с. Подойниково, приобретение оборудования для Подойниковского сельского Дома культуры	Министерство культуры Алтайского края*	пусковой	766,3	613	153,3	613,0			613,0				Запланированный объем работ выполнен, оборудование поставлено.
Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, строительство культурно-спортивного центра	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	4877,1	4877,1		4835,5			4835,5				Проектные работы в запланированном объеме выполнены. Строительные работы будут продолжены в 2020 году.
г. Барнаул, реконструкция здания КГБ ПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж», расположенного по адресу: ул. Песчаная, д. 84	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1887,8	1887,8		1877,2			1877,2				Проектные работы в запланированном объеме выполнены. Строительные работы будут продолжены
г. Барнаул, реконструкция зданий КГКУ «Государственный архив Алтайского края», расположенных по адресам: ул. Западная 5-я, д. 85а, ул. Западная 5-я, д. 85 корпус «А»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1020,0	1020		873,3			873,3				Проектные работы выполнены частично
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 88/ просп. Калинина, д. 1. Завершение реконструкции	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	179200,0	179200		178971,9			178971,9				Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены
г. Барнаул, строительство здания КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка», расположенного по адресу: ул. Пушкина, д. 41	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	209455,0	209455		193882,8			193882,8				Запланированный объем работ выполнен частично. Работы будут продолжены
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования зданий КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенного по адресу: ул. Ползунова, д. 46	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	6253,4	6253,4		3785,9			3785,9				Проектные работы выполнены частично
	Министерство культуры Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	917,9	917,9		917,9			917,9				
г. Барнаул, реставрация и приспособление здания для военно-исторического отдела КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенного по адресу: просп. Комсомольский, д. 73б	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1532,0	1532		1530,1			1530,1				Проектные работы выполнены в запланированном объеме
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования здания объекта культурного наследия, расположенного по адресу: ул. Льва Толстого, д. 32	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	9,3	9,3		9,2			9,2				Проектные работы выполнены в запланированном объеме
г. Новоалтайск, строительство культурно-спортивного комплекса	Министерство культуры Алтайского края*	продолжение строительства	25000,0	20000	5000,0	23541,8			18833,4	4708,4			Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены
резерв	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, в том числе	-	-	453679,3	63462,7	380916,7	9299,9	416349,2	63462,7	349478,9	1969,2	-	-	-
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования)	-	-	179705,8	63462,7	113828,5	2414,6	174325,9	63462,7	108894,0	1969,2	-	-	-
государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция плоскостных спортивных сооружений на стадионе «Октябрь» МКУ ДО «Мамонтовская ДЮСШ» в с. Мамонтово Мамонтовского района Алтайского края	Министерство сельского хозяйства Алтайского края*	пусковой	15646,3	3864,5	11192,7	589,1	15268,6	3864,5	10834,0	570,2	4246 кв.м	4246 кв.м	Работы в запланированном объеме выполнены. Акт приемки законченного строительством объекта № КС-11 от 25.09.2019
федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Барнаул, укладка комплекта искусственного покрытия для футбольного поля, расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 152а	Министерство спорта Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	3100,0		3100		3093,4		3093,4		7700 кв.м	7700 кв.м	Работы в запланированном объеме выполнены. Акт приемки законченного строительством объекта № КС-11 от 25.09.2019
г. Белокуриха, строительство спортивного комплекса, расположенного по адресу: пер. Спортивный, д. 4	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	58909,1	22398,2	34685,4	1825,5	53913,5	22398,2	30116,3	1399,0			Работы выполнены частично. Подписаны акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3
г. Рубцовск, строительство многофункциональной ледовой арены	Министерство спорта Алтайского края	продолжение строительства	102050,4	37200,0	64850,4		102050,4	37200,0	64850,4				Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены
региональные программы	-	-	273973,4	0,0	267088,2	6885,2	242023,4	0,0	240584,9		-	-	-
государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Змеиногорский район, г. Змеиногорск, строительство спортивно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: ул. Пугачева, д. 1, приобретение оборудования	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	642,6		610,5	32,1	610,5		610,5				Запланированный объем работ выполнен, оборудование поставлено
Советский район, с. Советское, строительство спортивных плоскостных сооружений	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	16164,6		12931,7	3232,9	14320,2		12931,7	1388,5	2 га	2 га	Запланированный объем работ выполнен
г. Алейск, строительство универсальной быстровозводимой крытой спортивной площадки	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	36201,8		32581,6	3620,2	32239,5		32189,5	50,0	2274,65 кв.м	2274,65 кв.м	Запланированный объем работ выполнен. Подписан акт приемки законченного строительством объекта № КС-11 от 15.12.2019
г. Барнаул, реконструкция здания АНО «Профессиональный футбольный клуб «Динамо-Барнаул», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 152а	Министерство спорта Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	4000,0		4000		0,0		0,0				Запланированный объем работ не выполнен
г. Барнаул, строительство вспомогательных зданий и сооружений спортивной базы КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	30,0		30		0,0		0,0				Проектные работы в запланированном объеме не выполнены
г. Барнаул, строительство обводного канала с мостовым переходом на спортивной базе КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23 (1 этап)	Министерство транспорта Алтайского края	продолжение строительства	193500,0		193500		179802,1		179802,1				Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены
г. Барнаул, строительство подъезда с элементами благоустройства к спортивной базе КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23	Министерство транспорта Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	6998,0		6998		6998,0		6998,0				Проектные работы в запланированном объеме выполнены
г. Барнаул, строительство спортивной базы КГБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23	Министерство спорта Алтайского края	пусковой	470,0		470		469,4		469,4				Запланированный объем работ выполнен.
г. Барнаул, строительство крытого катка с искусственным льдом КГБУ ДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею «Алтай», расположенного по адресу: просп. Сибирский, д. 52. Завершение строительства	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1750,0		1750		1750,0		1750,0				Проектные работы в запланированном объеме выполнены
г. Белокуриха, реконструкция, строительство зданий КГБУ ДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Горные лыжи», расположенных по адресу: пер. Горный, д. 30	Министерство спорта Алтайского края	пусковой	3500,0		3500		3445,6		3445,6				Запланированный объем работ выполнен, оборудование поставлено
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (федеральный проект «Спорт - норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»), г. Барнаул, ул. А. Петрова, 221 ж	Министерство спорта Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	4097,3		4097,3		0,0		0,0				Проектные работы в запланированном объеме не выполнены
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (федеральный проект «Спорт - норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»), г. Барнаул, ул. Юрина, д. 197а	Министерство спорта Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	4235,0		4235		4,0		4,0				Проектные работы в запланированном объеме не выполнены
туристско-рекреационный кластер «Белокуриха». Лыжно-биатлонный комплекс. Курортный субкластер «Белокуриха-2»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	2384,1		2384,1		2384,0		2384,0				Проектные работы в запланированном объеме выполнены
резерв	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ, в том числе	-	-	125685,1	75347,5	50337,6	0,0	121803,8	75347,5	46456,3	0,0	-	-	-
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования)	-	-	125685,1	75347,5	50337,6	0,0	121803,8	75347,5	46456,3	0,0	-	-	-
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные со строительством (реконструкцией) объектов организаций социального обслуживания населения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция лечебно-спального корпуса в лечебно-административный с пристройкой бассейна и спортивного зала КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики», расположенного в г. Барнауле по ул. Тихонова, д. 68	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	125685,1	75347,5	50337,6	-	121803,8	75347,5	46456,3	-	100 посещ/смен	100 посещ/смен	Работы выполнены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2019 № 22-RU22302000-150-2019
резерв	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, в том числе	-	-	1983767,2	1231640,7	746715,5	5411,0	1940153,6	1231620,0	703741,9	4791,7	-	-	-
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования)	-	-	1740556,2	1231640,7	504882,8	4032,7	1717654,5	1231620,0	482200,2	3834,3	-	-	-
государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обеспечение жильем молодых семей	управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края*	пусковой	292414,1	212414,1	80000	-	292414,1	212414,1	80000,0	-	472 семьи	506 семей	Жилищные условия улучшили 506 молодых семей. В 2019 году выдано 512 свидетельств, из них 6 семей планируется обеспечить жильем в первом квартале 2020 года. Допсоцвыплату получили 23 семьи
государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 3 «Обеспечение жильем помещенными детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе исполнение судебных решений	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	498155,8	213155,8	285000	-	479244,5	213155,8	266088,7	-	374 жилых помещений	401 жилое помещение	Приобретено 401 жилое помещение.
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Министерство сельского хозяйства Алтайского края*	пусковой	837306,9	774044,9	63262	-	837284,6	774024,2	63260,4	-	30 кв. м жилья	38,7 кв. м жилья	Введено и приобретено 38,7 тыс. кв. м жилья
комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона в с. Бочкари Целинного района	Министерство сельского хозяйства Алтайского края*	пусковой	112679,4	32025,9	76620,8	4032,7	108711,3	32025,9	72851,1	3834,3	Тепловые сети - 1,7 км, сети водоснабжения и водоотведения - 18,8 км, сети э/снабжения - 1,5 км, автомобильные дороги - 1,0 км, СОК - 1,8 тыс. кв. м, угольная котельная (1 ед.) площадью 79,6 кв.м.	Тепловые сети - 1,7 км, сети водоснабжения и водоотведения - 18,8 км, сети э/снабжения - 1,5 км, автомобильные дороги - 1,0 км, СОК - 1,8 тыс. кв. м, угольная котельная (1 ед.) площадью 79,6 кв.м.	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: 1 этап (инженерные сети микрорайона) от 30.12.2019 № RU22557301-28; 2 этап (СОК с угольной котельной) от 30.12.2019 № RU22557301-29
региональные программы	-	-	76869,8	0,0	76685,6	184,2	73185,5	0,0	73185,5	0,0	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 4 «Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на компенсацию части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выделяемому молодым учителям общеобразовательных учреждений	управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края*	пусковой	3005,7	-	3005,7	-	3005,6	-	3005,6	-	117 учителей	113 учителей	Выплатена компенсация части банковской процентной ставки 113 учителям
подпрограмма 5 «Социальное жилье»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Барнаул, строительство общежития для работников краевых учреждений культуры, расположенного по адресу: ул. Сизова, д. 24	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	70179,9	-	70179,9	-	70179,9	-	70179,9	-	126 квартир	126 квартир	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.08.2019 №22-RU22302000-80-2019
государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона в с. Дружба Целинного района	Министерство сельского хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	3684,2	-	3500	184,2	0,0	-	0,0	-	-	-	Проектные работы в запланированном объеме не выполнены, будут продолжены
непрограммная часть	-	-	166341,2	0,0	165147,1	1194,1	149313,6	0,0	148356,2	957,4	-	-	-
исполнение судебных решений о предоставлении жилых помещений	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	5000,0	-	5000	-	0,0	-	0,0	-	-	-	Работы в запланированном объеме не выполнены, будут продолжены в 2020 году (аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок)

обеспечение жильными помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	11500,0		11500		0,0		0,0		5 жилых помещений	Приобретено 1 жилое помещение, оплата в 2020 году	Работы в запланированном объеме не выполнены, будут продолжены в 2020 году (аукционы на приобретение 4 жилых помещений признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок)
Родинский район, с. Родино, строительство и дополнительные ремонтно-восстановительные работы 3-х этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 13	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	продолжение строительства	97938,6		96959,2	979,4	97717,2		96959,2	758,0			Строительно-монтажные работы в запланированном объеме выполнены. Работы будут продолжены
Советский район, с. Шульгин Лог, строительство двухквартирного жилого дома по адресу: ул. Новая, д. 11б	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	4293,7		4079	214,7	3987,6		3788,2	199,4	2-х квартирный жилой дом	2-х квартирный жилой дом	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.12.2019 № RU22542311-18
г. Новоалтайск, приобретение квартир для работников медицинских учреждений	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	47608,9		47608,9		47608,8		47608,8		56 жилых помещений	56 жилых помещений	Работы в запланированном объеме выполнены. В 2019 году осуществлена государственная регистрация права собственности Алтайского края на 56 жилых помещений
резерв	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в том числе	-	-	226906,8	68165,9	146649,7	12091,2	225816,8	68165,9	145500,4	12150,6	-	-	-
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования)	-	-	110498,4	68165,9	40215,9	2116,6	109704,0	68165,9	40162,8	1375,3	-	-	-
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кулундинский район, пос. Октябрьский, строительство системы водоснабжения	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	26127,7	10596,1	14755	776,6	26071,8	10596,1	14701,9	773,8	10004 п.м	10004 п.м	Работы выполнены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 09.12.2019 № RU22-22523308-9-2019.
Ребрихинский район, с. Усть-Мосиха, строительство и реконструкция сетей водоснабжения (первый этап строительства)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	продолжение строительства	20170,3	8180,0	11390,8	599,5	20172,3	8180,0	11390,8	601,5			Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены в 2020 году
государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	продолжение строительства	64200,4	49389,8	14070,1	740,5	63459,9	49389,8	14070,1				Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены в 2020 году
региональные программы	-	-	116408,4	0,0	106433,8	9974,6	116112,9	0,0	105337,6	10775,3	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Баевский район, с. Нижнечуманка, строительство централизованной системы водоснабжения	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	832,5		666	166,5	832,5		666,0	166,5			Работы в запланированном объеме выполнены. Получено положительное заключение госэкспертизы, начало строительства объекта планируется в 2020 году.
Заринский район, ст. Аламбай, реконструкция системы водоснабжения (второй этап строительства)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	3799,8		3609,8	190,0	3799,8		3609,8	190,0	2704 п.м	3439 п.м	Работы выполнены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.12.2019 № 22-RU-22-513301-011-2019.
Заринский район, ст. Аламбай, реконструкция системы водоснабжения (третий этап строительства)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	4096,9		3892,1	204,8	4137,0		3892,1	244,9	3621 п.м	3621 п.м	Работы выполнены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.12.2019 № 22-RU-22-513301-012-2019.
Змеиногорский район, с. Барановка, реконструкция системы водоснабжения (первый этап строительства)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	2402,8		1922,2	480,6	2402,7		1843,2	559,5			Работы в запланированном объеме выполнены. Получено положительное заключение госэкспертизы, начало строительства объекта планируется в 2020 году.
Калманский район, с. Зимари, реконструкция системы водоснабжения	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	250,0		200	50,0	250,0		200,0	50,0			Работы в запланированном объеме выполнены. Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2020 году.
Калманский район, с. Калманка, реконструкция системы водоснабжения	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	250,0		200	50,0	280,0		200,0	80,0			Работы в запланированном объеме выполнены. Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2020 году.
Калманский район, с. Новороманово, реконструкция системы водоснабжения (второй этап строительства)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	продолжение строительства	9796,6		9306,8	489,8	9870,7		9306,8	563,9			Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены в 2020 году
Красногорский район, с. Усть-Иша, реконструкция водопроводных сетей	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	755,1		679,6	75,5	964,0		679,6	284,4			Работы в запланированном объеме выполнены. Получено положительное заключение госэкспертизы, начало строительства объекта планируется в 2020 году.
Немецкий национальный район, с. Орлово, реконструкция системы водоснабжения	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	продолжение строительства	9796,6		9306,8	489,8	9800,1		9306,8	493,3			Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены в 2020 году

Романовский район, с. Сидорова, реконструкция водопроводных сетей	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	250,0		200	50,0	200,0		200,0				Работы в запланированном объеме выполнены. Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2021 году.
Табунский район, с. Сереброполь, реконструкция водопроводных сетей и сооружений	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	продолжение строительства	5000,0		4750	250,0	5050,0		4750,0	300,0			Выполнена прокладка 2 км водопроводных сетей. Работы будут продолжены в 2020 году.
Тогульский район, с. Тогул, реконструкция системы водоснабжения	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	250,0		200	50,0	200,0		200,0				Работы в запланированном объеме выполнены. Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2020 году.
Топчихинский район, с. Парфеново, реконструкция водопроводных сетей и сооружений	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	250,0		200	50,0	250,0		200,0	50,0			Работы в запланированном объеме выполнены. Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2020 году.
Топчихинский район, с. Топчиха, реконструкция водопроводных сетей и сооружений	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	250,0		200	50,0	250,0		200,0	50,0			Работы в запланированном объеме выполнены. Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2021 году.
Топчихинский район, с. Чистонька, реконструкция водопроводных сетей и сооружений	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	250,0		200	50,0	250,0		200,0	50,0			Работы в запланированном объеме выполнены. Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2020 году.
Троицкий район, с. Троицкое, реконструкция системы водоснабжения	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	250,0		200	50,0	200,0		200,0				Работы в запланированном объеме выполнены. Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2020 году.
Целинный район, с. Марушка, реконструкция водопроводных сетей и сооружений	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	продолжение строительства	9796,6		9306,8	489,8	9540,4		9063,3	477,1			Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены в 2020 году
государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский район, строительство канализационно-очистных сооружений особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» для работы с малым количеством сточных вод (от 2 куб. м в сутки до 200 куб. м в сутки)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	837,5		837,5		837,4		837,4				Работы в запланированном объеме выполнены. Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2020 году.
Волчихинский район, с. Волчиха, реконструкция водопроводных сетей	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	8367,6		6694,1	1673,5	9012,5		6384,7	2627,8	3470 п.м	3470 п.м	Работы выполнены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 № 22-RU22508315-5-2019.
Егорьевский район, с. Новогорьевское, строительство водозабора и развитие сетей водоснабжения (первый этап строительства)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	3566,6		2853,3	713,3	3566,6		2853,2	713,4			Работы в запланированном объеме выполнены. Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2020 году.
Петропавловский район, с. Петропавловское, реконструкция сетей и объектов водоснабжения (первый этап строительства)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	5665,1		5381,8	283,3	5487,0		5212,6	274,4			Работы в запланированном объеме выполнены. Получено положительное заключение госэкспертизы, начать строительство планируют в 2021 году.
Родинский район, с. Родино, реконструкция водопроводных сетей и сооружений (первый этап строительства)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	9347,8		8880,4	467,4	8585,6		8585,6				Работы в запланированном объеме выполнены. Получено положительное заключение госэкспертизы, начать строительство планируют в 2021 году.
реконструкция и строительство водопроводных сетей в городе Алейске Алтайского края	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	9564,7		9086,5	478,2	9564,6		9086,4	478,2			Работы выполнены в 2013-2014 гг., оплачена кредиторская задолженность
реконструкция биологических очистных сооружений муниципального образования город Яровое Алтайского края. 1 этап «Реконструкция БОС-1 на 10 тыс. м3 в сут.»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	15357,1		12285,7	3071,4	15357,1		12285,7	3071,4			Работы в запланированном объеме выполнены. Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2020 году.
подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Романовский район, с. Романово, реконструкция котельной № 5 по ул. Советская, 38а и тепловых сетей, 2 этап строительства	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	продолжение строительства	5050,5		5000	50,5	5050,5		5000,0	50,5			Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены в 2020 году
государственная программа Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Барнаул, строительство наружных сетей центра медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	10374,4		10374,4		10374,3		10374,3				Работы выполнены. Акт приемки законченного строительством объекта форма № КС-11 от 28.05.2019 № 1.
резерв	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОЧЕЕ РАСХОДЫ, в том числе	-	-	308043,0	101799,7	196507,8	9735,5	252035,6	101799,7	139610,3	10625,6	-	-	-
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования)	-	-	181823,5	101799,7	75418,6	4605,2	183089,3	101799,7	74085,3	7204,3	-	-	-
государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
туристско-рекреационный кластер «Барнаул - горнозаводской город». Алтайский край. Комплекс «Соборная площадь». Сети ливневой канализации по улицам Гоголя, Пушкина, Ползунова. II этап. Строительство ливневой канализации по улицам Гоголя, Пушкина, Ползунова в границах проспектов Ленина и Социалистического	управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности*	пусковой	6002,8		3001,4	3001,4	8497,5		3001,4	5496,1			Работы завершены. Ведется оформление документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
туристско-рекреационный кластер «Белокуриха». Сети водоснабжения и водоотведения до объектов субкластера «Белокуриха-2» туристско-рекреационного кластера «Белокуриха»	управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности*	пусковой	40453,9		40049,4	404,5	39779,8		39382,0	397,8			Работы завершены. Ведется оформление документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
туристско-рекреационный кластер «Белокуриха». Внутренние сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории субкластера «Белокуриха-2» туристско-рекреационного кластера «Белокуриха»	управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности*	разработка проектно-сметной документации	5839,5		5781,1	58,4	5781,0		5506,1	274,9			Работы в запланированном объеме выполнены. Получено положительное заключение госэкспертизы, начало строительства объекта планируется в 2020 году.
г. Бийск, создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Золотые ворота». Дополнительные полосы движения для въезда в кластер (1 этап)	управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности*	пусковой	18132,3		17951	181,3	17850,9		17672,4	178,5			Работы завершены. Ведется оформление документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 5 «Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инженерная защита от наводнений с. Быстрянка Красногорского района Алтайского края	Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края*	пусковой	15385,3	13200,0	1966,8	218,5	15276,6	13200,0	1854,5	222,1	1482 п.м	1482 п.м	Работы выполнены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.12.2019 № 22-RU22520302-46-2019.
инженерная защита от наводнения села Чарышское Чарышского района Алтайского края	Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края*	пусковой	96009,6	88599,7	6668,9	741,0	95903,5	88599,7	6668,9	634,9	7930 п.м	7930 п.м	Работы выполнены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 20.12.2019 № RU22558309-16-2019.
региональные программы	-	-	61824,9	0,0	59367,4	2457,5	51579,8	0,0	48731,6	2848,2	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 5 «Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разработка проектной документации «Реконструкция водорегулирующего сооружения на оз. Светлом в Советском районе»	Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	1375,0		1375		0,0		0,0				Запланированный объем проектных работ не выполнен.
инженерно-защитные сооружения для водоотведения и водопонижения поверхностных и грунтовых вод на территории с. Шипуново Шипуновского района Алтайского края	Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	8500,0		8075	425,0	0,0		0,0				Запланированный объем проектных работ не выполнен.
обустройство водоотводных канав в г. Алейске Алтайского края	Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края*	пусковой	15360,8		14592,8	768,0	15621,2		14592,8	1028,4	12 406 м	12 406 м	Работы завершены. Акт законченного строительством объекта от 29.11.2019. Разрешение на ввод не требуется.
инженерная защита от подтопления и затопления северо-западной части г. Рубцовска	Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	9500,0		9025	475,0	8390,3		7970,8	419,5			Запланированный объем проектных работ не выполнен.
государственная программа Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
спортивно-туристский кластер «Тягу». Создание обеспечивающей инфраструктуры объекта «Спортивная деревня в поселке Тягу Заринского района Алтайского края» (первый этап)	управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности*	продолжение строительства	15789,5		15000	789,5	16400,3		15000,0	1400,3			Определен подрядчик, произведен авансовый платеж. Работы будут продолжены в 2020 году.
проектирование внутриплощадочной инженерной и транспортной инфраструктуры I этапа строительства объектов игровой зоны, расположенной на территории Алтайского района Алтайского края	управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	разработка проектно-сметной документации	1449,6		1449,6		1318,0		1318,0				Запланированный объем проектных работ выполнен. Работы будут продолжены в 2020 году.
проведение гидрогеологических исследований территории игровой зоны «Сибирская монета»	управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	разработка проектно-сметной документации	9850,0		9850		9850,0		9850,0				Проектные работы завершены, получение положительного заключения запланировано на 2020 год.
непрограммная часть	-	-	64394,6	0,0	61721,8	2672,8	17366,5	0,0	16793,5	573,1	-	-	-
Калманский район, с. Калманка, приобретение помещений в нежилом административном здании и земельного участка по адресу: ул. Ленина, 19, для размещения судебного участка мирового судьи Калманского района и сектора ЗАГС по Калманскому району	управление юстиции Алтайского края	пусковой	2800,0		2800		2724,5		2724,5		Здание общей площадью 419,87 м2, земельный участок общей площадью 1168 м2.	Здание общей площадью 419,87 м2, земельный участок общей площадью 1168 м2.	Имущество приобретено. Административное нежилое помещение: право гос. собственности от 06.11.2019, номер реестровой записи №22:16:030410:616-22/001/2019-3; земельный участок: право гос. собственности от 06.11.2019, номер реестровой записи №22:16:030410:8-22/001/2019-2.
Краснощекровский район, с. Усть-Белое, строительство мостового перехода через р. Белая, ул. Набережная - ул. Школьная	Министерство транспорта Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	6384,7		6065,5	319,2	6627,2		6065,4	561,8			Проектные работы завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы
Краснощекровский район, с. Усть-Козлуха, строительство мостового перехода через р. Маралиха по ул. Советская	Министерство транспорта Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	4856,9		4614,1	242,8	4614,2		4614,0	0,2			Проектные работы завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Курынский район, строительство ГТС на оз. Белое у пос. 8 Марта	Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края*	продолжение строительства	2045,1		1636,1	409,0	0,0		0,0				Запланированный объем работ не выполнен.
Смоленский район, строительство мостового перехода через р. Песчаная в районе бывшего населенного пункта Осиновка	Министерство транспорта Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	825,7		825,7		825,7		825,7				Проектные работы завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы
г. Барнаул, строительство вертолетной площадки санитарной авиации на территории медицинского кластера в непосредственной близости от КГБУЗ «Краевая клиническая больница»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	100,0		100		5,8		5,8				Запланированный объем проектных работ не выполнен.
г. Барнаул, строительство административного здания, расположенного по адресу: ул. Взлетная, д. 2ж	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	297,4		297,4		297,4		297,4		здание 2822,4 кв.м, гараж на 12 автомобилей	здание 2822,4 кв.м, гараж на 12 автомобилей	Оплата кредиторской задолженности. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 19.03.2019 № 22-RU22302000-37-2019.
работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, «Магазин Трубицина», начала XX в., Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 48	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	9912,0		9912		2260,9		2260,9				Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены в 2020 году.
г. Бийск, обводная дорога по телу дамбы и улице Советской (1 этап: обводная дорога по телу дамбы от переулка Алейский до улицы Цесовской. 2 этап: дорога по улице Советской от улицы 2-ая Нижне-Цесовская до улицы Стахановская)	Министерство транспорта Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	30172,7		29871	301,7	11,0		0,0	11,0			Запланированный объем проектных работ не выполнен.
г. Заринск, восстановление строительных конструкций автомобильного моста через р. Чумыш	Министерство транспорта Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	7000,0		5600	1400,0	0,0		0,0				Запланированный объем проектных работ не выполнен.
резерв	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Получатель бюджетных средств осуществляет их перечисление в форме субсидии соответствующему муниципальному району или городскому округу

** Получатель бюджетных средств осуществляет их перечисление в форме иного межбюджетного трансферта соответствующему городскому округу

*** По данным оперативной отчетности заказчиков