

Информация
о реализации краевой адресной инвестиционной программы за 2020 год (в том числе об объектах, работы на которых завершены)

Наименование программ, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей				Финансирование, тыс. рублей					Выпол. мощностей		Информация о ходе реализации проекта и завершении работ
			Всего	в том числе			Всего	в том числе				План	Факт	
				Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет		Федеральный бюджет***	Краевой бюджет***	Местный бюджет***	Прочие источники***			
Капитальные вложения - ВСЕГО, в том числе			7607825.0	3116634.6	4385000.0	106190.4	5967068.6	2218667.1	3403423.1	344978.4	0.0			
ОБРАЗОВАНИЕ, в том числе			2964015.8	1350979.6	1571318.1	41718.1	2821106.4	1350979.6	1265712.0	204414.8	0.0			
государственные программы Российской Федерации, включая Федеральные целевые программы и проекты внебюджетной части (на условиях софинансирования)			2491767.2	1350979.6	1113424.1	27363.5	2369296.4	1350979.6	855684.4	162632.3	0.0			
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Каменский район, г. Камень-на-Оби, строительство детского сада на 200 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	11286.5		11286.5		112820.9		112820.9			200 мест	200 мест	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2020 №222RU22517101-52-2020.
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2006а на 275 мест	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	35200.0		28160.0	7040.0	63504.8		28160.0	35344.8		275 мест	275 мест	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.10.2020 № 22-RU22302004-79-2020.
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Алтайский район, с. Ая, строительство детского сада на 140 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	133011.7	60000.0	73011.7		123137.2	60000.0	63137.2					Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
Залесовский район, с. Залесово, строительство детского сада на 140 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	119217.5	60000.0	59217.5		99192.0	60000.0	39192.0					Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
Первомайский район, мкр. Фирсова Слобода, строительство детского сада на 280 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	171179.9	80668.0	90511.9		130993.8	80668.0	50225.8					Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
Первомайский район, с. Боровиха, строительство детского сада на 140 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	2574.7	0.0	2574.7		2169.6	0.0	2169.6					Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены (решается вопрос с земельным участком).
Поспелихинский район, с. Поспелиха, строительство детского сада на 140 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	138303.4	45000.0	93303.4		57371.4	45000.0	12371.4					Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство детского сада на 140 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	122471.2	50000.0	72471.2		117440.9	50000.0	67440.9					Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
Топкинский район, с. Топкича, строительство детского сада на 140 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	105146.9	65820.9	39326.0		85055.8	65820.9	19234.9					Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
Целинный район, с. Целинное, строительство детского сада на 140 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	131803.0	55000.0	76803.0		108150.8	55000.0	53150.8					Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2010 на 280 мест	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	151371.9	54240.6	92274.7	4856.6	147951.5	54240.6	92274.7	1436.2		280 мест		Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2009 на 280 мест	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	147575.8	54240.6	88668.4	4666.8	154601.5	54240.6	88668.4	11692.5		280 мест		Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли на 140 мест по ул. Фурманова, д. 22	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	187497.0	134350.5	50489.2	2657.3	171259.1	134350.5	34501.9	2406.7		140 мест		Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
г. Барнаул, строительство детского сада-ясли в квартале 2033 на 330 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	продолжение строительства	83541.8	82500.0	833.4	208.4	85254.0	82500.0	833.3	1920.6				Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
г. Белоурзкая, строительство детского сада на 280 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	63260.1	55000.0	8260.1		63257.0	55000.0	8257.0					Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме выполнены. Работы будут продолжены.
г. Бийск, строительство детского сада на 200 мест по адресу: пер. В. Марьянова, д. 42а	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	449.0	0.0	404.1	44.9	0.0	0.0	0.0					Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
г. Рубцовск, строительство детского сада на 280 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	85656.6	55000.0	30656.6		61978.5	55000.0	6978.5					Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае»			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Волчихинский район, с. Усть-Волчиха, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	94684.5		94684.5		83729.7		83729.7			140 учащихся	140 учащихся	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2020 №22-RU22508313-3-2020.

Наименование программы, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей				Финансирование, тыс. рублей				Ввод мощностей		Информация о ходе реализации проекта и завершении работ		
			Всего	в том числе			Всего	в том числе			План	Факт			
				Федеральный бюджет	Красноярский бюджет	Местный бюджет		Федеральный бюджет***	Красноярский бюджет**	Местный бюджет***				Прочие источники***	
Троицкий район, с. Заводское, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся	Министерство образования и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	62675,6	-	62675,6	-	-	62675,6	56511,0	-	-	-	-	-	Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2023	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	279172,9	240356,1	31053,4	7763,4	377214,9	240356,1	31053,4	105805,4	550 учащихся	550 учащихся	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.10.2020 № 22-РУ/23/02000-81-2020.		
государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство здания МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 3»	Министерство образования и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	213476,0	208802,9	4673,1	-	213170,8	208802,9	4367,9	-	-	-	-	-	Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мероприятия индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации по созданию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне «Спутник» г. Барнаула на 550 учащихся	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края**	продолжение строительства	50631,4	50000,0	505,1	126,3	54531,2	50000,0	505,1	4026,1	-	-	-	-	Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
региональные программы	-	-	471132,8	0,0	456778,3	14354,5	450694,4	0,0	408911,9	41782,5	0,0	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае» подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Завьяловский район, с. Завьялово, строительство пристройки на 80 мест к существующему зданию детского сада МБДОУ «Завьяловский детский сад № 3», расположенного по адресу: ул. Стенная, 37, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	39873,9	-	31899,1	7974,8	38852,5	-	31899,1	6953,4	80 мест	80 мест	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2020 № 22-РУ/25/1304-42-2020. Оборудование поставлено в полном объеме.		
Советский район, с. Шульгин Луг, строительство детского сада на 80 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	685,4	-	685,4	-	683,1	-	683,1	-	-	-	-	-	Проектная документация передана на государственную экспертизу.
Целинный район, с. Восходское, строительство детского сада на 80 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	3386,5	-	3386,5	-	255,1	-	255,1	-	-	-	-	-	Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
г. Новоалтайск, строительство детского сада на 280 мест	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	161,2	-	161,2	-	161,1	-	161,1	-	280 мест	280 мест	Оплата кредиторской задолженности.		
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский район, с. Алтайское, МБОУ АСОИ № 5, строительство пристройки на 200 учащихся	Министерство образования и науки Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	3000,0	-	2970,0	30,0	3000,0	-	2970,0	30,0	-	-	-	-	Проектная документация передана на государственную экспертизу.
Завесовский район, с. Шатуново, создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 7 (МКОУ «Шатуновская СОИ»)»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2220,4	-	2109,4	111,0	2109,4	-	2109,4	-	1284 кв. м	1284 кв. м	Работы завершены. Разрешение на ввод не требуется.		
Зональный район, с. Пелеихово, устройство чердачной крыши (реконструкция) на здании МКОУ «Пелеиховская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	14387,0	-	12948,3	1438,7	12445,6	-	9953,4	2492,2	3954,1 куб м	3954,1 куб м	Работы завершены. Разрешение на ввод не требуется.		
Казанский район, с. Усть-Алейка, устройство шатровой крыши здания школы Усть-Алейского филиала МБОУ «Казанская средняя общеобразовательная школа им. Г.А. Ударица»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6966,0	-	6617,7	348,3	6966,0	-	6617,7	348,3	1061 куб. м	1061 куб. м	Работы завершены. Разрешение на ввод не требуется.		
Ключевский район, с. Ключи, строительство пристройки к зданию МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа № 1»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	41500,0	-	41085,0	415,0	36728,7	-	36543,1	185,6	100 учащихся	100 учащихся	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется получить в 2021 году.		
Несмецкий национальный район, с. Ордуно, строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	9,3	-	9,3	-	9,2	-	9,2	-	-	-	-	-	Проектная документация передана на государственную экспертизу.
Первомайский район, с. Борониха, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	5545,5	-	5545,5	-	5543,3	-	5543,3	-	-	-	-	-	Получено заключение госэкспертизы.
Первомайский район, с. Новалиха, строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	25000,0	-	25000,0	-	2925,7	-	2925,7	-	-	-	-	-	Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены. Работы будут продолжены.
Родинский район, с. Покровка, строительство средней общеобразовательной школы на 90 учащихся	Министерство образования и науки Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	2500,0	-	2475,0	25,0	2124,8	-	2103,6	21,2	-	-	-	-	Проектная документация передана на государственную экспертизу.
Рубцовский район, с. Безрукавка, капитальный ремонт МБОУ «Безрукавская средняя общеобразовательная школа». Устройство крыши	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	11718,8	-	11132,9	585,9	12452,4	-	11132,9	1319,5	2610 куб. м	2610 куб. м	Работы завершены. Разрешение на ввод не требуется.		

Наименование программы, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей				Финансирование, тыс. рублей				Ввод мощностей		Информация о ходе реализации проекта и завершении работ	
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Прочие источники***	План	Факт			
				Федеральный бюджет	Краевой бюджет		Местный бюджет	Федеральный бюджет***				Краевой бюджет***		Местный бюджет***
Тавменский район, с. Ларичиха, строительство средней общеобразовательной школы	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	65285.9		65285.9			56516.2		56516.2				Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
Тюменцевский район, с. Шарчино, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	13407.8		13407.8			11939.6		11939.6				Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме выполнены. Работы будут продолжены.
Усть-Пристанский район, с. Ебанка, устройство шпровой крыши МКОУ «Ебанская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	9500.0		9025.0	475.0		6263.9		5943.1	320.8	963 кв. м	963 кв. м	Работы завершены. Разрешение на ввод не требуется.
Шипуновский район, с. Самсоново, устройство шпровой кровли здания МКОУ «Самсоновская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	7641.5		7259.4	382.1		6664.7		6331.4	333.2	1062.2 куб. м	1062.2 куб. м	Работы завершены. Разрешение на ввод не требуется.
г. Барнаул, с. Власиха, строительство пристройки к зданию МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 98», расположенному по адресу: ул. Рагитная, 2	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	12843.6		10274.9	2568.7		40053.1		10274.9	29778.2			Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
г. Новоалтайск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в 11 микрорайоне	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	500.0		500.0			0.0		0.0				Закупка на разработку проектно-сметной документации не проведена.
г. Новоалтайск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся, расположенной по адресу: ул. Индустриальная, д. 2/1	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	205000.0		205000.0			205000.0		205000.0				Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
непрограммная часть			1115.7	0.0	1115.7	0.0		1115.6	0.0	1115.6	0.0			
реставрация и приобретение для современного использования здания КТБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 2	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1115.7		1115.7			1115.6		1115.6				Проектная документация передана на государственную экспертизу.
резерв			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			
ЗРАВООХРАНЕНИЕ, в том числе			1220194.0	437134.2	783059.8	0.0		815660.0	237134.3	578525.7	0.0			
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования)			608706.8	437134.2	171572.6	0.0		322499.0	237134.3	85364.7	0.0			
государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»			-	-	-	-		-	-	-	-			
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае»			-	-	-	-		-	-	-	-			
подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»			-	-	-	-		-	-	-	-			
г. Новоалтайск, реконструкция здания КТБУЗ «Красная туберкулезная больница № 1», расположенного по адресу: ул. Белозорская, д. 1, под КТБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	470452.7	352280.9	118171.8			205099.0	152281	52818.0				Запланированный объем проектных и строительно-монтажных работ не выполнен. Работы будут продолжены.
мероприятия по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек			-	-	-	-		-	-	-	-			
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае»			-	-	-	-		-	-	-	-			
подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»			-	-	-	-		-	-	-	-			
Алтайский край, мероприятия по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	Министерство здравоохранения Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	134070.7	80936.7	53134.0			113216.6	80936.7	32279.9		225 посещ/смену	225 посещ/смену	Запланированный объем проектных работ не выполнен. Строительно-монтажные работы 15 фельдшерско-акушерских пунктов завершены. Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию получены.
государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»			-	-	-	-		-	-	-	-			
государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края»			-	-	-	-		-	-	-	-			
Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Михайловский район, с. Назарова, ул. Ленина, д. 655	Министерство здравоохранения Алтайского края	пусковой	4183.4	3916.6	266.8			4183.4	3916.6	266.8		15 посещ/смену	15 посещ/смену	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 05.11.2020 № 22-РУ/22528304-003-2020.
региональные программы			599338.3	0.0	599338.3	0.0		489202.5	0.0	489202.5	0.0			
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае»			-	-	-	-		-	-	-	-			
подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»			-	-	-	-		-	-	-	-			
Алтайский край, оснащение оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности	Министерство здравоохранения Алтайского края	пусковой	8000.0		8000.0			7927.5		7927.5		16 ФАПов	16 ФАПов	Выполнено оснащение 16 ФАПов оборудованием и мебелью.
Алтайский район, с. Алтайское, строительство зданий больничного комплекса КТБУЗ «Алтайская центральная районная больница»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	127464.0		127464.0			91771.6		91771.6				Корректировка проектной документации выполнена. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены, будут продолжены.
Курьинский район, с. Козьвань, реставрация и приспособление двух зданий для современного использования КТБУЗ «Курьинская центральная районная больница», расположенных по адресу: ул. Ленина, д. 2, д. 4	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	2700.0		2700.0			2700.0		2700.0				Запланированный объем проектных работ выполнен. Работы будут продолжены.
Павловский район, с. Павловск, строительство инфекционного корпуса КТБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Куигурова, д. 1	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	3643.0		3643.0			3528.0		3528.0				Проектные работы выполнены, получено заключение госэкспертизы.
Ребрихинский район, с. Ребриха, строительство поликлиники на 210 посещений в смену	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	21848.0		21848.0			1878.6		1878.6				Корректировка проектной документации выполнена. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены, будут продолжены.
Советский район, с. Советское, строительство поликлиники на 150 посещений в смену	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	26992.8		26992.8			12888.1		12888.1				Проектные работы выполнены, получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены. Работы будут продолжены.

Наименование программ, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей			Финансирование, тыс. рублей				Ввод мощностей		Информация о ходе реализации проекта и завершении работ
			Всего	в том числе		Всего	в том числе			План	Факт	
				Федеральный бюджет	Красной бюджет		Местный бюджет	Федеральный бюджет***	Красной бюджет***			
Шелеболихинский район, с. Киприно, строительство офиса врачебной общей практики	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	4244.1	4244.1		4244.1	4244.1			25	25	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.06.2020 № 22-РУ22559304-03-2020.
	Министерство здравоохранения Алтайского края	пусковой	457.2	457.2		457.2	457.2					Произведена закупка оборудования.
г. Барнаул, реконструкция входной группы с пристройкой к зданию поликлиники КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул», расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. П. Сухова, д. 18	Министерство здравоохранения Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1700.0	1700.0		1700.0	1700.0					Проектные работы выполнены, получено заключение госэкспертизы.
г. Барнаул, реконструкция здания главного корпуса КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» с пристройкой операционного блока, расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	2061.0	2061.0		2061.0	2061.0					Проектно-сметная документация разработана, передана на госэкспертизу.
г. Барнаул, реконструкция (пристройка перехода) КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	7400.0	7400.0		6974.3	6974.3			382,04 кв.м	382,04 кв.м	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2020 № 22-РУ22302000-117-2020.
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования здания поликлиники № 2 КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул», расположенного по адресу: просп. Калинина, д. 16	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	791.3	791.3		791.3	791.3					Запланированный объем проектных работ выполнен. Работы будут продолжены.
г. Барнаул, строительство корпуса лечебной терапии № 2 КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	3392.0	3392.0		3392.0	3392.0					Проектно-сметная документация разработана, передана на госэкспертизу.
г. Барнаул, строительство патологоанатомического корпуса КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, г. Барнаул»	Министерство здравоохранения Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	600.0	600.0		500.0	500.0					Предпринятые работы выполнены в запланированном объеме.
г. Барнаул, строительство пищеблока для учреждений, расположенного по адресу: ул. Малахова, д. 51	Министерство здравоохранения Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	5000.0	5000.0		0.0	0.0					Запланированный объем проектных работ не выполнен. Начало проектных работ перенесено на 2022 год.
г. Барнаул, строительство поликлиники в квартале 2002а	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	360000.0	360000.0		336392.1	336392.1					Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
г. Барнаул, строительство поликлиники КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница», расположенного по адресу: проезд 9 Мая, д. 7	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	900.1	900.1		900.1	900.1					Запланированный объем проектных работ выполнен. Работы будут продолжены.
г. Барнаул, строительство поликлиники на 150 посещений в смену КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича», расположенного по адресу: ул. Луговая, д. 19	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1396.9	1396.9		1396.9	1396.9					Запланированный объем проектных работ выполнен. Работы будут продолжены.
г. Барнаул, строительство филиала КГБУЗ «Детская городская больница № 1, г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. Кулагина, д. 236, в том числе приобретение оборудования	Министерство здравоохранения Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	11350.0	11350.0		399.7	399.7			94,13 кв. м		Проектно-сметная документация разработана, передана на госэкспертизу. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены, будут продолжены. Произведена предоплата за технологическое присоединение.
г. Барнаул, строительство хирургического корпуса на 165 коек КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства», расположенного по адресу: ул. Гушина, д. 179	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	7849.1	7849.1		7849.0	7849.0					Проектные работы выполнены, получено заключение госэкспертизы.
подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тальменский район, п.п. Тальменка, реконструкция здания, расположенного по адресу: ул. Учительская, д. 2а, под размещение детского туберкулезного санатория	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1548.8	1548.8		1451.0	1451.0					Запланированный объем проектных работ не выполнен. Работы будут продолжены.
непрограммная часть	-	-	12148.9	0.0	12148.9	0.0	3958.5	0.0	3958.5	0.0	0.0	-
Строительство фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Карла Маркса ул., д. 226, с. Паново, Ребрихинский район	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	198.9	198.9		198.8	198.8			15	15	Оплата кредиторской задолженности.
г. Барнаул, пристройка трупохранилища к зданию morgа КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», расположенного по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 110 ж	Министерство здравоохранения Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	4400.0	4400.0		3749.7	3749.7			97,2 кв.м	97,2 кв.м	Проектно-сметная документация разработана, передана на госэкспертизу. Финансирование за проектирование и строительство произведено в 2021 году. Строительно-монтажные работы завершены, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Барнаул, строительство автомойки для обработки автотранспорта после перевозки пациентов с коронавирусом КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул», расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, д. 75	Министерство здравоохранения Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	7550.0	7550.0		10.0	10.0			57,54 кв. м		Проектно-сметная документация разработана, передана на госэкспертизу. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме не выполнены, будут продолжены.
резерв	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
КУЛЬТУРА, в том числе	-	-	594661.4	0.0	583959.5	10701.9	417712.3	0.0	414694.2	3018.1	0.0	-
региональные программы	-	-	594661.4	0.0	583959.5	10701.9	417712.3	0.0	414694.2	3018.1	0.0	-
государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волчихинский район, с. Волчиха, строительство районного Дома культуры	Министерство культуры Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	100.0	100.0		0.0	0.0					Запланированный объем проектных работ не выполнен. Работы будут продолжены.
Заринский район, с. Новомоношкно, реконструкция здания Новомоношкнского сельского Дома культуры филиала МКУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: ул. Молодежная, д. 2	Министерство культуры Алтайского края*	продолжение строительства	21052.6	20000.0	1052.6	21052.6	20000.0	1052.6				Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
Краснощековский район, с. Краснощекоево, устройство скатной кровли для здания МБУК «Краснощековский многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: ул. Славная, д. 17	Министерство культуры Алтайского края*	пусковой	13326.3	12660.0	666.3	12536.1	12536.1			2230 кв. м	2230 кв. м	Запланированный объем работ выполнен. Акт приема законченного капитального ремонта № 2 от 01.12.2020.
Крутихинский район, с. Крутиха, реконструкция здания районного дома культуры МКУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: ул. Ленинградская, д. 33	Министерство культуры Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	3368.4	3200.0	168.4	2236.8	2125.0	111.8				Запланированный объем проектных работ не выполнен. Работы будут продолжены.

Наименование программы, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей				Финансирование, тыс. рублей				Ввод мощностей		Информация о ходе реализации проекта и завершении работ	
			Всего	в том числе			Всего	в том числе			План	Факт		
				Федеральный бюджет	Красной бюджет	Местный бюджет		Федеральный бюджет***	Красной бюджет***	Местный бюджет***				Прочие источники***
Курьинский район, с. Курья, строительство здания для музеефикации выдворенника ВА3-21310 LADA 4x4, подвезенного «Мемориальному музею Калашникова М.Т.», филиалу КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенному по адресу: ул. Советская, 65	Министерство культуры Алтайского края	пусковой	1761.4		1761.4			1754.4		1754.4		108 кв. м	105,3 кв. м	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 22-RU22524307-006-2020 от 25.12.2020
Поспелихинский район, с. Поспелиха, строительство культурного центра	Министерство культуры Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	100.0		100.0			0.0		0.0				Запланированный объем проектных работ не выполнен. Работы будут продолжены.
Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, строительство культурно-спортивного центра	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	106790.0		106790.0			104718.6		104718.6				Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
г. Барнаул, реставрация и приспособление для современного использования зданий КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенного по адресу: ул. Ползунова, д. 46	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	2138.1		2138.1			2138.1		2138.1				Запланированный объем проектных работ выполнен.
г. Барнаул, реконструкция зданий КГКУ «Государственный архив Алтайского края», расположенных по адресам: ул. Западная 5-а, д. 85а, ул. Западная 5-а, д. 85 корпус «А»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	2.3		2.3			2.2		2.2				Запланированный объем проектных работ выполнен.
г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 88/ просп. Калинина, д. 1. Завершение реконструкции	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	216464.8		216464.8			145853.0		145853.0				Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
г. Барнаул, реставрация и приспособление здания для военно-исторического музея КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенного по адресу: просп. Комсомольский, д. 73б	Министерство культуры Алтайского края	продолжение строительства	24461.4		24461.4			20054.4		20054.4				Оборудование приобретено частично.
г. Барнаул, реставрация и приспособление здания для военно-исторического отдела КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенного по адресу: просп. Комсомольский, д. 73б	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	5276.8		5276.8			5276.7		5276.7				Запланированный объем проектных работ выполнен.
г. Барнаул, строительство здания КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка», расположенного по адресу: ул. Пушкина, д. 41	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	111674.2		111674.2			84002.5		84002.5				Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены
г. Новоалтайск, строительство культурно-спортивного комплекса	Министерство культуры Алтайского края*	пусковой	88145.0		79330.5	8814.5		18086.9		16233.2	1853.7	225 мест		Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены
резерв	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, в том числе государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования)	-	-	349717.0	8847.5	335659.0	5210.5	303671.3	8847.5	292558.6	2265.2	0.0	-	-	-
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»	-	-	74371.8	8847.5	61248.1	4276.2	48303.1	8847.5	37261.2	2194.4	0.0	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Бицк, устройство футбольного поля с искусственным покрытием и бетонными дорожками	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	20000.0		18000.0	2000.0		4432.3		3989.1	443.2	12486 кв.м		Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
г. Славгород, реконструкция футбольного поля, расположенного по адресу: ул. Володарского, 170	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	54371.8	8847.5	43248.1	2276.2	43870.8	8847.5	33272.1	1751.2		6784 кв.м	6784 кв.м	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.12.2020 № 22-RU22310000-07-2020.
региональные программы	-	-	275345.2	0.0	274410.9	934.3	255368.1	0.0	255297.3	70.8	0.0	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Родниковский район, с. Родино, строительство плоскостных спортивных сооружений на стадионе «Урожай», расположенном по адресу: ул. Кооперативная, д. 36	Министерство спорта Алтайского края*	продолжение строительства	18686.0		17751.7	934.3		1417.0		1346.2	70.8			Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
г. Барнаул, строительство вспомогательных зданий и сооружений спортивной базы КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	41970.0		41970.0			41693.6		41693.6				Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме выполнены. Работы будут продолжены.
г. Барнаул, строительство обводного канала с мостовым переходом на спортивной базе КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23 (1 этап)	Министерство транспорта Алтайского края	пусковой	45776.5		45776.5			44469.2		44469.2		183 м	183 м	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет получено в 2021 году.
г. Барнаул, строительство обводного канала с мостовым переходом на спортивной базе КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23 (2 этап)	Министерство транспорта Алтайского края	пусковой	43174.4		43174.4			43174.4		43174.4		183 м	183 м	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет получено в 2021 году.
г. Барнаул, строительство подъезда с элементами благоустройства к спортивной базе КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко», расположенной по адресу: Новосибирский тракт, д. 23	Министерство транспорта Алтайского края	продолжение строительства	115554.0		115554.0			115553.9		115553.9				Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
г. Барнаул, строительство крытого катка с искусственным льдом КГБУ ДО «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею «Алтай», расположенного по адресу: просп. Сибирский, д. 52. Завершение строительства	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	9.3		9.3			9.2		9.2				Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
г. Барнаул, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (федеральный проект «Спорт - норма жизни») по ул. Антона Петрова, 22/а	Министерство спорта Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	4025.0		4025.0			4024.8		4024.8				Проектные работы в запланированном объеме выполнены, заключение госэкспертизы получено.

Наименование программы, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей				Финансирование, тыс. рублей					Ввод мощностей		Информация о ходе реализации проекта и завершении работ		
			Всего	в том числе			Всего	в том числе			План	Факт				
				Федеральный бюджет	Красной бюджет	Местный бюджет		Федеральный бюджет***	Красной бюджет***	Местный бюджет***			Прочие источники***			
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (федеральный проект «Спорт - норма жизни»), г. Барнаул, ул. Сиреневая, д. 52	Министерство спорта Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	2000,0		2000,0		876,1		876,1							Проектные работы в запланированном объеме не выполнены, будут продолжены.
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (федеральный проект «Спорт - норма жизни»), г. Барнаул, ул. Юрина, д. 197А	Министерство спорта Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	4150,0		4150,0		4150,0		4150,0							Проектные работы в запланированном объеме выполнены, заключение госэкспертизы получено.
резерв	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
СОБЕСТЕПЕНИЕ, в том числе	-	-	4500,0	0,0	4500,0	0,0	4179,5	0,0	4179,5	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
непрограммная часть	-	-	4500,0	0,0	4500,0	0,0	4179,5	0,0	4179,5	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Троицкий район, с. Троицкое, приобретение части здания с земельным участком, расположенных по адресу: просп. Ленина, д. 23	Министерство социальной защиты Алтайского края	пусковой	3400,0		3400,0		3400,0		3400,0				679,2 кв.м.	679,2 кв.м.		Имущество приобретено. Выписка из ЕФРН от 17.09.2020 № 22:51:110232:71-22/146/2020-2.
строительство жилого корпуса «нового типа» на 80 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для КТБСУСО «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов», г. Барнаул	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	100,0		100,0		0,0		0,0							Заключен контракт на разработку эскизного проекта. Работы будут продолжены.
строительство жилого корпуса «нового типа» на 80 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания для КТБСУСО «Байский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: г. Бийск, ул. Лермонтова, д. 254	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	1000,0		1000,0		779,5		779,5							Запланированный объем проектных работ выполнен. Работы будут продолжены.
резерв	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬСТВО, в том числе	-	-	1592583,0	1125907,0	465551,6	1124,4	85986,7	428449,9	330531,3	100605,5	0,0	0,0	-	-	-	-
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования)	-	-	1563907,0	1125907,0	438000,0	0,0	836638,9	428449,9	307929,2	100259,8	0,0	0,0	-	-	-	-
государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обеспечение жильем молодых семей	управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края*	пусковой	232101,3	129101,3	103000,0		332361,1	129101,3	103000,0	100259,8			450 семей	465 семей		Жилищные условия улучшили 465 молодых семей. В 2020 году выдано 471 свидетельство, из них 6 семей планируется обеспечить жильем в первом квартале 2021 года. Договоры купли-продажи получены 18 семей.
государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 3 «Обеспечение жильем помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе исполнение судебных решений	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	1211849,7	926849,7	285000,0		384476,9	229392,6	155084,3				369 жилых помещений	296 жилых помещений		Приобретено 296 жилых помещений.
государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социальные выплаты на улучшение жилищных условий на сельских территориях	Министерство сельского хозяйства Алтайского края*	пусковой	119956,0	69956,0	50000,0		119800,9	69956,0	49844,9				3109 кв. м жилья	4256,6 кв. м жилья		Выдано в эксплуатацию (приобретено на вторичном рынке) 4256,6 кв. м жилья.
региональные программы	-	-	11069,2	0,0	10206,4	862,8	10290,5	0,0	10206,3	84,1	0,0	0,0	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 2 «Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на компенсацию части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выдаваемому молодым учителям общеобразовательных учреждений	управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края*	пусковой	2440,9		2440,9		2440,8		2440,8				113 учителей	97 учителей		Выпущена компенсация части банковской процентной ставки 97 учителям.
государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона в с. Дружба Целинного района	Министерство сельского хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	8628,3		7765,5	862,8	7849,6		7765,5	84,1						Проектные работы в запланированном объеме не выполнены, будут продолжены в 2021 году.
непрограммная часть	-	-	17066,8	0,0	17345,2	261,6	12657,4	0,0	12395,8	261,6	0,0	0,0	-	-	-	-
исполнение судебных решений о предоставлении жилых помещений	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	1000,0		1000,0		0,0		0,0				1 жилое помещение	1 жилое помещение		Работы в запланированном объеме не выполнены, будут продолжены (аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок).
обеспечение жильем помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	11375,0		11375,0		7425,7		7425,7				3 жилых помещения	2 жилых помещения		Жилье приобретено не в полном объеме (1 госконтракт расторгнут в связи с несоответствием жилого помещения требованиям аукционной документации).
Родинский район, с. Родино, строительство и дополнительные ремонтно-восстановительные работы 3-х этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 13	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	5231,8		4970,2	261,6	5231,7		4970,1	261,6			38 квартир	38 квартир		Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 17.08.2020 №22-РУ/22537309-05-2020.
резерв	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в том числе	-	-	679581,1	193766,3	446865,0	38949,8	633647,6	193255,8	419028,7	21363,1	0,0	0,0	-	-	-	-
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования)	-	-	212433,2	193766,3	17733,6	933,3	212184,3	193255,8	17682,2	1246,3	0,0	0,0	-	-	-	-

Наименование программы, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей				Финансирование, тыс. рублей				Ввод мощностей		Информация о ходе реализации проекта и завершении работ
			Всего	в том числе			Всего	в том числе			План	Факт	
				Федеральный бюджет	Красной бюджет	Местный бюджет		Федеральный бюджет***	Красной бюджет***	Местный бюджет***			
государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Калманский район, с. Новороманово, реконструкция системы водоснабжения (второй этап строительства)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	18171.8	4845.9	12659.6	666.3	18487.3	4845.9	12659.5	981.9	7,2 км	7,2 км	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2020 №22-Р122516000-011-2020.
Ребрихинский район, с. Усть-Моска, строительство и реконструкция сетей водоснабжения (первый этап строительства)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	8617.3	8526.6	86.2	4.5	8117.1	8031.7	81.1	4.3	8,4 км	8,4 км	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2020 №22-Р122536315-008-2020.
государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тальменский район, р.п. Тальменка, строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	продолжение строительства	116828.2	115599.0	1167.7	61.5	116828.2	115599.0	1167.7	61.5	-	-	Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
реконструкция (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, степень износа которых превышает 60 процентов (резервный фонд Правительства Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Новоалтайск, комплексный проект: «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры г. Новоалтайск 2020-2022»: 1 этап - реконструкция (модернизация) котельной № 1 по ул. Строительная, 37, в г. Новоалтайске Алтайского края; 2 этап - реконструкция сетей теплоснабжения от котельной № 1 по ул. Строительная, 37 до ЦТП № 3 по ул. Прудская, 21, в г. Новоалтайске Алтайского края; 3 этап - автоматизация и диспетчеризация ЦТП № 3, 7, 10 от котельной № 1 по ул. Строительная, 37, в г. Новоалтайске Алтайского края	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	33443.7	29794.8	3466.5	182.4	33379.5	29779.2	3420.3	180.0	-	-	Проектные работы в запланированном объеме выполнены.
г. Новоалтайск, комплексный проект: «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры г. Новоалтайск 2020-2022»: 2 этап - реконструкция сетей теплоснабжения от котельной № 1 по ул. Строительная, 37 до ЦТП № 3 по ул. Прудская, 21	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	продолжение строительства	35372.2	35000.0	353.6	18.6	35372.1	35000.0	353.5	18.6	-	-	Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
региональные программы	-	-	464220.9	0.0	426204.5	38016.4	418536.4	0.0	398419.6	20116.8	0.0	0.0	-
государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Баскеевский район, с. Никончуванка, строительство централизованной системы водоснабжения	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	продолжение строительства	9473.7	9000.0	473.7	7192.5	6832.9	359.6	-	-	-	-	Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
Земленгорский район, с. Барановка, реконструкция системы водоснабжения (первый этап строительства)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	продолжение строительства	9176.5	-	7800.0	1376.5	9000.2	7650.2	1350.0	-	-	-	Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
Калманский район, с. Зимари, реконструкция системы водоснабжения	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	4620.8	-	4389.8	231.0	4746.9	4389.8	357.1	-	-	-	Работы в запланированном объеме выполнены. Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2021 году.
Калманский район, с. Калманка, реконструкция системы водоснабжения	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	14655.9	-	13923.1	732.8	14781.8	13923.0	858.8	-	-	-	Работы в запланированном объеме выполнены. Получение положительного заключения госэкспертизы планируется в 2021 году.
Красноярский район, с. Усть-Иша, реконструкция водопроводных сетей	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	продолжение строительства	18947.4	-	18000.0	947.4	15988.0	15876.6	111.4	-	-	-	Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
Мензлий национальный район, с. Орлово, реконструкция системы водоснабжения	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	8947.4	-	8500.0	447.4	8451.6	7966.9	484.7	-	5,9 км	5,9 км	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2020 №22-Р122530307-169-2020.
Табунский район, с. Серебряный, реконструкция водопроводных сетей и сооружений	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	продолжение строительства	19641.3	-	18659.2	982.1	19681.2	18659.2	1022.0	-	-	-	Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
Топчихинский район, с. Парфеново, реконструкция водопроводных сетей и сооружений	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	4574.8	-	4117.3	457.5	799.1	719.2	79.9	-	-	-	Проектные работы завершены, проектная документация передана на государственную экспертизу, оплата в 2021 году.
Топчихинский район, с. Топчиха, реконструкция водопроводных сетей и сооружений	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	7391.9	-	6652.7	739.2	0.0	0.0	-	-	-	-	Запланированный объем проектных работ не выполнен. Необходимо их продолжение в 2021 году.
Топчихинский район, с. Чистонака, реконструкция водопроводных сетей и сооружений	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	5489.1	-	4940.2	548.9	851.2	766.1	85.1	-	-	-	Проектные работы завершены, проектная документация передана на государственную экспертизу, оплата в 2021 году.

Наименование программы, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей			Финансирование, тыс. рублей					Ввод мощностей		Информация о ходе реализации проекта и завершении работ	
			Всего	в том числе		Всего	в том числе			План	Факт			
				Федеральный бюджет	Красной Кассовой бюджет		Местный бюджет	Федеральный бюджет***	Красной Кассовой бюджет***			Местный бюджет***		Прочие источники***
Троицкий район, с. Троицкое, реконструкция сетей водоснабжения	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	3173.7		3015.0	158.7	0.0		0.0					Запланированный объем проектных работ не выполнен. Необходимо их продолжение в 2021 году.
Усть-Калминский район, с. Огин, реконструкция системы водоснабжения	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	1223.4		978.7	244.7	719.0		575.2	143.8				Проектные работы завершены, проектная документация передана на государственную экспертизу, оплата в 2021 году.
Целинный район, с. Марушка, реконструкция водопроводных сетей и сооружений	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	5653.6		5088.2	565.4	5033.9		4530.5	503.4		4,6 км	4,6 км	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2020 №RU 22557307-40.
государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский район, строительство канализационно-очистных сооружений особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катань» для работы с малым количеством сточных вод (от 2 куб. м в сутки до 200 куб. м в сутки)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	11888.0		11888.0		11742.4		11742.4					Получено заключение госэкспертизы. Строительно-монтажные работы в запланированном объеме выполнены. Работы будут продолжены.
водозабор со станции очистки воды по адресу: 658650, Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	22307.2		21191.8	1115.4	17206.3		17206.3			30 куб.м/час	30 куб.м/час	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет получено в 2021 году. Оплата произведена в необходимом объеме.
Первомайский район, с. Солнечное, приобретение в муниципальную собственность станции водозабора и земельного участка, расположенных по адресу: ул. Шестнадцатая, д. 1	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	7600.0		7220.0	380.0	7476.6		7102.8	373.8		50 куб.м/час	50 куб.м/час	Оплата обязательств по договору приобретения объекта в муниципальную собственность.
подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Романовский район, с. Романово, реконструкция котельной № 5 по ул. Советская, 38а и тепловых сетей, 2 этап строительства	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	25885.1		25626.2	258.9	28650.1		25626.2	3023.9		1,0 км	1,0 км	Работы завершены. Акты приема законченного строительства объекта от 12.08.2020 и от 01.10.2020.
Тогчи́нский район, с. Тогичка, строительство автоматизированной угольной котельной	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	5620.2		5058.2	562.0	5217.9		4696.1	521.8				Проектные работы завершены, положительное заключение госэкспертизы получено.
г. Бийск, приобретение в собственность муниципального образования город Бийск здания ГТЦ-2, площадью 254,3 кв. м, кадастровый номер 22:65:017708-497, расположенного по адресу: ул. Лыкокомбинат, д. 22/3, включая необходимое оборудование	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	73134.0		65820.6	7313.4	65820.6		65820.6			254,3 кв. м	254,3 кв. м	Оплата обязательств по договору приобретения объекта в муниципальную собственность.
г. Бийск, приобретение в собственность муниципального образования город Бийск модульной газовой котельной № 6 мощностью 38,6 МВт, площадью 760,4 кв. м, кадастровый номер 22:65:017733-295, расположенной по адресу: ул. Пушкина, д. 200, включая необходимое оборудование	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	108415.2		97573.7	10841.5	108415.2		97573.7	10841.5		38,6 МВт	38,6 МВт	Оплата обязательств по договору приобретения объекта в муниципальную собственность.
г. Бийск, приобретение в собственность муниципального образования город Бийск объекта модернизации тепловых сетей заречной части города Бийска, протяженностью 10332 м, кадастровый номер 22:65:000000:650, расположенных по адресу: от территории котельной № 6 по ул. Пушкина, д. 200 до земельного участка с кадастровым номером 22:65:017701:13»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	96402.0		86761.8	9640.2	86761.8		86761.8			10332 м	10332 м	Оплата обязательств по договору приобретения объекта в муниципальную собственность.
непрограммная часть	-	-	2926.9	0.0	2926.9	0.0	2926.9	0.0	2926.9	0.0	0.0	-	-	-
г. Барнаул, строительство наружных сетей центра медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	2926.9		2926.9		2926.9		2926.9					Оплата кредиторской задолженности по исполнительному листу.
резерв	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, в том числе	-	-	202572.7	0.0	194087.0	8485.7	115804.9	0.0	98193.2	13311.7	0.0	-	-	-
региональные программы	-	-	80652.2	0.0	74658.2	6002.0	49461.9	0.0	44331.3	5130.6	0.0	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 5 «Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция гидротехнического сооружения на пруду Соронинский на р. Сараса и р. Каим у с. Алтайское Алтайского района Алтайского края (Водосбросные сооружения)	Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края*	пусковой	9930.2		9433.7	496.5	0.0		0.0			кол-во водосбросных сооружений на пруду - 3 шт.		Запланированный объем работ не выполнен. (аукционы на выбор подрядной организации признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок)
инженерно-защитные сооружения для водоотведения и водопонижения поверхностных и грунтовых вод на территории с. Шинуюво Шинуювского района Алтайского края	Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	8500.0		8075.0	425.0	0.0		0.0					Запланированный объем проектных работ не выполнен. Работы будут продолжены.
инженерная защита от подтопления и затопления северо-западной части г. Рубцовска	Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	1109.7		1054.2	55.5	501.3		0.0	501.3				Проектные работы завершены в 2019 году, положительное заключение госэкспертизы не получено (не проведена историко-культурная экспертиза, отсутствует техническое условие на подключение насосных станций). Работы будут продолжены.
государственная программа Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
спортивно-туристский кластер «Тигуно». Создание обеспечивающей инфраструктуры объекта «Спортивная деревня в поселке Тигуно Заринского района Алтайского края» (первый этап)	управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности*	продолжение строительства	25316.3		24050.5	1265.8	25316.3		24050.5	1265.8				Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
проектирование внутриплощадочной инженерной и транспортной инфраструктуры I этапа строительства объектов игровой зоны, расположенной на территории Алтайского района Алтайского края	управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности	разработка проектно-сметной документации	7000.0		7000.0		6827.0		6827.0					Проектные работы завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Наименование программы, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей			Финансирование, тыс. рублей				Ввод мощностей		Информация о ходе реализации проекта и завершении работ
			Всего	в том числе		Всего	в том числе			План	Факт	
				Федеральный бюджет	Краевой бюджет		Местный бюджет	Федеральный бюджет***	Краевой бюджет***			
туристско-рекреационный кластер «Белокуриха». Внутренние сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории субкластера «Белокуриха-2» туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» (1 этап. Газоснабжение)	управление Алтайского края по развитию туризма и рекреационной деятельности*	пусковой	18796.0	15036.8	3759.2	16817.3	13453.8	3363.5		3,7 км	3,7 км	Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется.
туристско-рекреационный кластер «Белокуриха». Внутренние сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории субкластера «Белокуриха-2» туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» (2 этап. Водоснабжение. Сооружения и сети)	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	10000.0	10000.0		0.0	0.0					Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
непрограммная часть.	-	-	121920.5	0.0	119436.8	2483.7	62043.0	0.0	53861.8	8181.2	0.0	-
Краснощевский район, с. Краснощевское, приобретение помещений в нежилом административном здании по адресу: ул. Садовая, 24, для размещения судебного участка мирового судьи Краснощевского района	управление юстиции Алтайского края	пусковой	1200.0	1200.0		1197.7	1197.7			128,4 кв.м.	128,4 кв.м.	Имущество приобретено. Выписка из ЕФРН от 04.12.2020 № 22:21:020017:807-22/148/2020-4.
Курьинский район, строительство ГТС на оз. Белоое улос. им. 8 Марта	Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края*	пусковой	13935.4	13238.6	696.8	2000.0	2000.0			Длина плотины 22 м., ширина по гребню 2 м., высота 5,9 м.		Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, приобретение помещений офиса № 2 в нежилом административном здании и земельного участка по адресу: ул. 50 лет Алтай, д. 1, и-2	управление юстиции Алтайского края	пусковой	2026.0	2026.0		2014.8	2014.8			помещение-179,3 кв.м., зем.уч. - 824 кв.м.		Имущество приобретено. Выписка из ЕФРН на помещение от 02.10.2020 № 22:59:070206:551-22/133/2020-2. Выписка из ЕФРН на зем.уч. от 02.10.2020 № 22:59:070206:554-22/133/2020-2.
г. Барнаул, приобретение помещения на первом этаже в здании, расположенном по адресу: ул. Западная 5-я, д. 85, корпус «А»	Министерство культуры Алтайского края	пусковой	27810.4	27810.4		0.0	0.0			507 кв.м.		Имущество не приобретено, планируется в 2021 году.
работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, «Магазин «Трубилин», начала XX в., Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 48	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства	40122.2	40122.2		29349.3	29349.3					Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
обводная дорога по телу дамбы и улице Советской в г. Бийске Алтайского края. Обводная дорога по телу дамбы от перекрестка Алейский до улицы Цесовской. 1 этап; обводная дорога по телу дамбы и улице Советской в г. Бийске Алтайского края. Дорога по улице Советской от улицы 2-я Нижне-Цесовская до улицы Степановская. 2 этап	Министерство транспорта Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	29359.9	29066.3	293.6	20014.5	13326.7	6687.8				Запланированный объем проектных работ не выполнен. Необходимо их продолжение в 2021 году.
г. Заринск, восстановление строительных конструкций автомобильного моста через р. Чумалы	Министерство транспорта Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	7466.6	5973.3	1493.3	7466.7	5973.3	1493.4				Оплата кредиторской задолженности.
резерв	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

* Получатель бюджетных средств осуществляет их перечисление в форме субсидии соответствующему муниципальному району или городскому округу.

** Получатель бюджетных средств осуществляет их перечисление в форме иного межбюджетного трансферта соответствующему городскому округу.

*** По данным оперативной отчетности заказчиков.