

Информация
о реализации мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов за 2020 год (в том числе об объектах, работы на которых завершены)

Наименование программ, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей				Финансирование, тыс. рублей					Информация о ходе реализации проекта и завершении работ
			Всего	в том числе			Всего	в том числе				
				Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет		Федеральный бюджет**	Краевой бюджет**	Местный бюджет**	Прочие источники**	
Капитальные вложения - ВСЕГО, в том числе			1721414.2	109364.4	1518000.0	97049.8	1541488.5	101637.0	1355392.1	83752.8	358.8	
Образование, в том числе			1154441.4	57927.3	1018002.5	78511.6	1053987.3	50199.9	940684.8	62395.9	358.8	
государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования)	-	-	79313.9	57927.3	20317.3	1069.3	70710.3	50199.9	20198.0	282.6	29.9	-
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мероприятия по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздухо-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чарышский район, с. Чарышское, капитальный ремонт МБОУ «Чарышская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	79313.9	57927.3	20317.3	1069.3	70710.3	50199.9	20198.0	282.6	29.9	Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
региональные программы			1075127.5	0.0	997685.2	77442.3	983276.9	0.0	920486.8	62113.3	328.9	
государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бийский район, с. Светлоозерское, капитальный ремонт здания детского сада «Берега» МБОУ «Светлоозерская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 30	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3812.6	-	3622.0	190.6	3860.5	-	3619.0	241.5	-	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Залесовский район, с. Залесово, капитальный ремонт строительных конструкций здания детского сада № 5 «Радуга», расположенного по адресу: ул. Луначарского, д. 49 и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	14929.7	-	14183.2	746.5	6212.7	-	6212.7	-	-	Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
Калманский район, с. Калманка, капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад «Веселый городок»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1774.6	-	1419.7	354.9	1774.6	-	1419.7	354.9	-	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Калманский район, с. Новоманово, капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад «Степашка»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	17077.6	-	16223.7	853.9	17348.5	-	16223.7	1124.8	-	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Родинский район, пос. Мирный, капитальный ремонт детского сада «Ромашка» – структурного подразделения МБОУ «Мирнинская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3000.0	-	2850.0	150.0	2807.2	-	2807.2	0.0	-	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Смоленский район, пос. Кировский, капитальный ремонт детского сада «Чайка» - филиала МБОУ «Кировская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1350.3	-	1080.2	270.1	1080.2	-	1080.2	0.0	-	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Суетский район, с. Нижняя Суетка, выборочный капитальный ремонт здания детского сада «Голубок» структурного подразделения МКОУ «Ниж-Суетская средняя общеобразовательная школа им. А. Карпенко» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	10210.6	-	9700.1	510.5	10312.2	-	9700.1	612.1	-	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Топчихинский район, с. Топчиха, капитальный ремонт оконных и дверных блоков здания МКДОУ детский сад «Солнышко»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1827.8	-	1645.0	182.8	1731.5	-	1558.4	173.1	-	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Хабарский район, с. Хабары, капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад «Родничок», расположенного по адресу: пер. Октябрьский, д. 4	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	15548.3	-	14770.9	777.4	15555.5	-	14770.9	784.6	-	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Целинный район, с. Целинное, капитальный ремонт детского сада «Светлячок» – структурного подразделения МБДОУ «Целинный детский сад «Теремок»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3616.3	-	3254.7	361.6	3616.3	-	3254.7	361.6	-	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Алейск, устройство вентилируемого фасада с утеплением в МБДОУ «Детский сад № 10», расположенного по адресу: ул. Советская, д. 109	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3831.6	-	3640.0	191.6	3831.6	-	3640.0	191.6	-	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Белокуриха, капитальный ремонт кровли МБДОУ ЦРР детский сад «Рябинка»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4975.8	-	3980.6	995.2	3553.0	-	2842.4	710.6	-	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Яровое, выборочный капитальный ремонт МБДОУ ЦРР - детский сад № 31 и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4598.7	-	4368.8	229.9	4716.8	-	4368.8	348.0	-	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Бийск, капитальный ремонт здания по адресу: пер. Николая Липового, д. 66, для размещения детского сада, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	13104.5	-	12973.5	131.0	13104.6	-	12973.5	131.1	-	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Новоалтайск, капитальный ремонт здания детского сада по адресу: ул. 8 микрорайон, д. 7, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	19246.6	-	15397.3	3849.3	18787.0	-	14989.6	3797.4	-	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Егорьевский район, с. Новостроевское, капитальный ремонт МДОУ детского сада «Колокольчик»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2978.0	-	2829.1	148.9	3130.6	-	2829.1	301.5	-	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.

Наименование программ, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей			Финансирование, тыс. рублей				Информация о ходе реализации проекта и завершении работ	
			Всего	в том числе		Всего	в том числе				
				Федеральный бюджет	Красной бюджет		Местный бюджет**	Федеральный бюджет**	Красной бюджет**		Местный бюджет**
Косихинский район, с. Назлобиха, капитальный ремонт части здания МБОУ «Назлобихинская СОШ им. А.И. Скурлатова» для размещения детского сада	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3240.6		3078.6	162.0	3078.6		3078.6		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Кытмановский район, с. Кытманово, капитальный ремонт филиала № 1 МБДОУ детского сада «Мдливка» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4959.1		4711.1	248.0	4711.1		4711.1		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Мамонтовский район, с. Мамонтово, выборочный капитальный ремонт МКДОУ детского сада «Березка»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3256.0		2930.4	325.6	2930.4		2930.4		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Розинский район, с. Степное, капитальный ремонт детского сада «Журавушка» - структурного подразделения МБОУ «Степновская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2969.1		2820.6	148.5	2760.8		2760.8		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Романовский район, с. Романово, капитальный ремонт помещений здания МБДОУ «Романовский детский сад № 1»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2897.2		2752.3	144.9	2910.0		2752.3	157.7	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Тальменский район, с. Луговое, капитальный ремонт здания «Луговой детский сад» - структурного подразделения МКОУ «Луговская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500.0		2375.0	125.0	2515.5		2375.0	140.5	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Тальменский район, с. Новоперуново, капитальный ремонт здания «Новоперуновский детский сад» - структурного подразделения МКОУ «Новоперуновская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3461.8		3288.7	173.1	3461.8		3288.7	173.1	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Тальменский район, с. Новотроицк, капитальный ремонт дошкольного отделения «Новотроицкая СОШ» филиала МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 5»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500.0		2375.0	125.0	2499.4		2374.5	124.9	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Тальменский район, р.п. Тальменка, капитальный ремонт здания структурного подразделения МКДОУ «Тальменский детский сад № 9», расположенного по адресу: ул. Юбилейная, д. 11	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2892.3		2747.7	144.6	2890.7		2747.7	143.0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Тогчихинский район, пос. Победим, капитальный ремонт помещений детского сада «Ромашка» - структурного подразделения МКОУ Победимской средней общеобразовательной школы	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2000.0		1800.0	200.0	1762.2		1586.0	176.2	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Тогчихинский район, с. Чистомырка, капитальный ремонт помещений детского сада «Ласточка» - филиала МКДОУ детского сада «Березка»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1866.6		1679.9	186.7	1661.5		1661.5		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Тогчихинский район, с. Фунтики, капитальный ремонт помещений МКДОУ детского сада «Березка»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3759.0		3383.1	375.9	3383.1		3383.1		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Целинный район, с. Ложкино, капитальный ремонт детского сада «Летушко» - структурного подразделения МБОУ «Ложкинская ООШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2300.0		2070.0	230.0	2073.5		2070.0	3.5	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Целинный район, с. Марушка, капитальный ремонт здания детского сада «Летушко» - структурного подразделения МБОУ «Марушинская СОШ», приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5759.8		5183.8	576.0	5759.8		5183.8	576.0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Целинный район, с. Победа, капитальный ремонт детского сада «Солнышко» - структурного подразделения МБОУ «Побединская СОШ», приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2300.0		2070.0	230.0	2302.0		2070.0	232.0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Целинный район, с. Шалап, капитальный ремонт детского сада «Солнышко» - структурного подразделения МКОУ «Шалапская ООШ», приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6830.9		6147.8	683.1	6830.9		6147.8	683.1	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 16 «Кораблик» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2600.0		2080.0	520.0	2600.0		2080.0	520.0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 18» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500.0		2000.0	500.0	2500.0		2000.0	500.0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 23» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500.0		2000.0	500.0	2500.0		2000.0	500.0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 218» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2600.0		2080.0	520.0	2600.0		2080.0	520.0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 78» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500.0		2000.0	500.0	2500.0		2000.0	500.0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Барнаул, капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад № 131» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2600.0		2080.0	520.0	2600.0		2080.0	520.0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ ЦРР «Детский сад № 141» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2600.0		2080.0	520.0	2600.0		2080.0	520.0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 153» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500.0		2000.0	500.0	2500.0		2000.0	500.0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 154» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500.0		2000.0	500.0	2500.0		2000.0	500.0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.

Наименование программ, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей			Финансирование, тыс. рублей				Информация о ходе реализации проекта и завершении работ
			Всего	в том числе		Всего	в том числе			
				Федеральный бюджет	Красной бюджет		Местный бюджет	Федеральный бюджет**	Красной бюджет**	
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 157 «Тополек» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500,0			2500,0				Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 133 «Радуга» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2600,0		2080,0	520,0	2600,0	2080,0	520,0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 160» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500,0		2000,0	500,0	2500,0	2000,0	500,0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 180» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500,0		2000,0	500,0	2500,0	2000,0	500,0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500,0		2000,0	500,0	2500,0	2000,0	500,0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 210» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500,0		2000,0	500,0	2500,0	2000,0	500,0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 209» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500,0		2000,0	500,0	2500,0	2000,0	500,0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Бийск, капитальный ремонт помещений здания корпуса № 4 МБОУ СОШ № 12, расположенного по адресу: ул. Красноармейская, д. 47, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2000,0		1800,0	200,0	2020,0	1800,0	220,0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Бийск, капитальный ремонт помещений корпуса № 3 МБОУ «СОШ № 18», расположенного по адресу: ул. Василия Докучаева, д. 5/1, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2000,0		1800,0	200,0	2063,0	1800,0	263,0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Бийск, капитальный ремонт помещений здания МБДОУ «Детский сад № 57», расположенного по адресу: ул. Степана Разина, д. 78, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2000,0		1800,0	200,0	1999,9	1800,0	199,9	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Бийск, капитальный ремонт помещений здания МБДОУ «Детский сад № 59», расположенного по адресу: ул. Виктора Петрова, д. 22, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2000,0		1800,0	200,0	2000,0	1800,0	200,0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Бийск, капитальный ремонт помещений здания МБДОУ «Детский сад № 83», расположенного по адресу: ул. Ивана Мухомова, д. 125/1, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4000,0		3600,0	400,0	4000,0	3600,0	400,0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Бийск, капитальный ремонт помещений здания корпуса 2 МБОУ «Гимназия № 1», расположенного по адресу: ул. 232-й Стрелковой дивизии, д. 5, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2000,0		1800,0	200,0	2095,2	1800,0	295,2	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Бийск, капитальный ремонт помещений здания пятого корпуса МБОУ «СОШ № 5», расположенного по адресу: ул. Михаила Ломоносова, д. 62, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2000,0		1800,0	200,0	2000,0	1800,0	200,0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Бийск, капитальный ремонт помещений здания второго корпуса МБОУ «СОШ № 8», расположенного по адресу: ул. Вали Максимова, д. 5/1, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4000,0		3600,0	400,0	3335,5	3002,0	333,6	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Бийск, капитальный ремонт помещений здания второго корпуса МБОУ «СОШ № 17», расположенного по адресу: ул. Машиностроителей, д. 27/1, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4000,0		3600,0	400,0	2864,5	2578,1	286,5	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
г. Заринск, капитальный ремонт МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 14 «Родничок» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2000,0		1900,0	100,0	2011,9	1900,0	111,9	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мамонтовский район, с. Мамонтово, выборочный капитальный ремонт зданий детского оздоровительного лагеря «Чайка»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5500,0		4950,0	550,0	4748,1	4273,3	474,8	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
подпрограмма 7 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алейский район, с. Кабаково, выборочный капитальный ремонт здания МКОУ «Кабаковская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	7049,6		6697,1	352,5	6459,6	6235,2	224,4	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Алейский район, с. Моховское, капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Моховская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2190,6		2081,1	109,5	2081,1	2081,1		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Бийский район, с. Верх-Бехтемир, капитальный ремонт здания школы Верх-Бехтемирского филиала МБОУ «Шебалинская средняя общеобразовательная школа имени братьев Кравченко», расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 3	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2996,6		2846,8	149,8	3091,5	2839,7	251,8	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Бийский район, с. Лесное, капитальный ремонт здания МБОУ «Лесная СОШ», расположенного по адресу: ул. Лесная, д. 23	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4886,3		4642,0	244,3	5002,5	4642,0	360,5	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Бийский район, с. Светлоозерское, капитальный ремонт здания учебного корпуса МКОУ «Светлоозерская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	9970,0		9471,5	498,5	10183,3	9471,5	711,8	Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.

Наименование программ, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей			Финансирование, тыс. рублей				Информация о ходе реализации проекта и завершении работ
			Всего	в том числе		Всего	в том числе			
				Федеральный бюджет	Красной бюджет		Местный бюджет	Федеральный бюджет**	Красной бюджет**	
Бийский район, с. Сетлеозерское, капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Сетлеозерская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	9699.4	9214.4	485.0	9654.4	9214.4	440.0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Благовещенский район, с. Леньки, капитальный ремонт здания МБОУ «Леньковская средняя общеобразовательная школа № 1» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	53260.8	50597.8	2663.0	53260.8	50597.8	2663.0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Благовещенский район, с. Нижний Кучук, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Нижнекучуская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6463.4	5493.9	969.5	6463.4	5493.9	969.5		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Благовещенский район, с. Суворовка, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Суворовская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4126.2	3507.3	618.9	4426.1	3507.3	918.8		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Благовещенский район, пос. Татылювка, выборочный капитальный ремонт здания Татылювского филиала МБОУ «Николаевская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4364.6	3709.9	654.7	5105.6	3709.9	1395.7		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Быстроистокский район, с. Новопокровка, капитальный ремонт МБОУ «Новопокровская общеобразовательная средняя школа» им. А.А. Немтинова	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1883.9	1789.7	94.2	1789.7	1789.7			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Быстроистокский район, с. Прюбское, капитальный ремонт здания МБОУ «Прюбская общеобразовательная средняя (полная) школа», расположенного по адресу: ул. Матросова, д. 1А	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6217.7	5906.8	310.9	0.0	0.0			Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
Ельцовский район, капитальный ремонт здания спортивного клуба Ельцовской средней общеобразовательной школы	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6253.1	5940.4	312.7	5940.4	5940.4			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Ельцовский район, с. Пуштули, выборочный капитальный ремонт здания МКОУ «Пуштульская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	10191.4	9681.8	509.6	9681.8	9681.8			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Завьяловский район, с. Гогохово, выборочный капитальный ремонт здания МКОУ «Гогоховская СОШ Завьяловского района», расположенного по адресу: ул. Советская, д. 35	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	11286.7	10722.4	564.3	10722.4	10722.4			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Завьяловский район, с. Светлооз, выборочный капитальный ремонт здания Светловской СОШ - филиала МБОУ «Завьяловская СОШ № 1 Завьяловского района», расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 27	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6700.2	6365.2	335.0	6700.2	6365.2	335.0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Завьяловский район, с. Чистоозерка, капитальный ремонт здания МКОУ «Чистоозерская СОШ Завьяловского района» имени вице-адмирала Петра Максимовича Ярового, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 54	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	11361.4	10793.3	568.1	11361.4	10793.3	568.1		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Зелесковский район, с. Большой Калтай, капитальный ремонт здания Большекалтайской ООШ - филиала МКОУ Черемушкинская средняя общеобразовательная школа, расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 17	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3585.3	3406.0	179.3	0.0	0.0			Запланированный объем работ не выполнен, работы будут продолжены.
Зелесковский район, с. Думчево, капитальный ремонт пищевого блока в здании Думчевской ООШ - филиала МКОУ Шатуновская СОШ	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3227.1	3065.7	161.4	1100.7	1100.7			Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
Зелесковский район, с. Залесово, замена оконных блоков и дверных проемов (дверей) в здании Зелесковской ООШ - филиала МКОУ Шатуновская СОШ, расположенном по адресу: ул. Ворошилова, д. 11	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1109.1	1053.6	55.5	1053.6	1053.6			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Зелесковский район, с. Запьяново, капитальный ремонт пищевого блока в здании Запьяновской ООШ - филиала МКОУ Залесовская СОШ № 2	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1180.5	1121.5	59.0	1121.5	1121.5			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Зелесковский район, с. Муравей, замена оконных блоков и дверных проемов (дверей) в здании Муравьевской ООШ - филиала МКОУ Шатуновская СОШ, расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 41	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1237.4	1175.5	61.9	1175.5	1175.5			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Зелесковский район, с. Шатуново, капитальный ремонт здания МКОУ «Шатуновская средняя общеобразовательная школа» по адресу: ул. Советская, д. 7	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	3458.9	3286.0	172.9	2566.3	2566.3			Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
Заринский район, ст. Голуза, выборочный капитальный ремонт здания МКОУ «Голузинская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	189.6	180.1	9.5	333.2	180.1	153.1		Оплата кредиторской задолженности.
Калманский район, с. Зимари, выборочный капитальный ремонт МБОУ Зимаревской СОШ	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6204.1	5893.9	310.2	5547.7	5184.2	352.5	11.0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Калманский район, с. Усть-Алейка, капитальный ремонт помещений спортивного зала и замена деревянных окон на ПВХ в здании Усть-Алейского филиала МБОУ «Калманская средняя общеобразовательная школа имени Г.А. Ударица»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	638.7	606.8	31.9	687.7	606.8	80.9		Оплата кредиторской задолженности.
Калманский район, с. Шадрино, выборочный капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Бурановская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2700.0	2565.0	135.0	2702.8	2544.3	158.5		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Ключевский район, с. Ключи, капитальный ремонт кровли МБОУ «Ключевская СОШ № 1»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1869.4	1775.9	93.5	1921.7	1775.9	145.8		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Косихинский район, с. Верх-Жилино, капитальный ремонт здания Верх-Жилинской ООШ - филиала МБОУ «Косихинская СОШ им. А.М. Топорова», расположенного по адресу: ул. Молодежная, д. 22	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	11218.0	10657.1	560.9	8336.8	8336.8			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Косихинский район, с. Глушино, выборочный капитальный ремонт здания Глушинской ООШ - филиала МБОУ «Косихинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Топорова»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1978.5	1879.6	98.9	1879.6	1879.6			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.

Наименование программ, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей			Финансирование, тыс. рублей				Информация о ходе реализации проекта и завершении работ
			Всего	в том числе		Всего	в том числе			
				Федеральный бюджет	Краевой бюджет		Местный бюджет	Федеральный бюджет**	Краевой бюджет**	
Косихинский район, с. Косиха, капитальный ремонт зданий и сооружений МБОУ «Косихинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Топорова»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	27577.9		26199.0	1378.9	24676.9			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Косихинский район, с. Карзавино, выборочный капитальный ремонт здания Карзавинской ООШ - филиала МБОУ «Косихинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Топорова», расположенного по адресу: ул. Рабочая, д. 2	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4139.4		3932.4	207.0	3932.4			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Косихинский район, с. Плотниково, выборочный капитальный ремонт здания Плотниковской ООШ - филиала МБОУ «Косихинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Топорова», расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 20	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4589.9		4360.4	229.5	4360.4			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Красногорский район, с. Соусканиха, капитальный ремонт здания МКОУ «Соусканихинская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	933.6		886.9	46.7	769.0	730.6	38.4	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Красногорский район, с. Усть-Кака, капитальный ремонт здания МКОУ «Усть-Кажинская СОШ», расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 30. 2 этап - капитальный ремонт здания школы	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	23289.5		22125.0	1164.5	23291.6	22125.0	1166.6	Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
Краснощековский район, с. Куйбышево, капитальный ремонт МКОУ «Куйбышевская СОШ» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4442.1		4220.0	222.1	4220.0	4220.0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Краснощековский район, с. Чинета, капитальный ремонт здания Чинетинской средней общеобразовательной школы - филиала МКОУ «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Новая, д. 10	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	9661.6		9178.5	483.1	9178.5	9178.5		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Крутихинский район, с. Волчно-Бурлинское, капитальный ремонт здания МКОУ «Волчно-Бурлинская СОШ», расположенного по адресу: ул. Бурлинская, д. 27	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	14327.2		13610.8	716.4	8436.0	8436.0		Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
Крутихинский район, с. Долганка, капитальный ремонт здания МКОУ «Долганская СОШ», расположенного по адресу: ул. Гагарина, д. 5	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4146.9		3939.6	207.3	0.0	0.0		Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
Кытмановский район, с. Семено-Красилово, капитальный ремонт здания МБОУ «Семено-Красилоская СОШ» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5365.5		5097.2	268.3	5097.2	5097.2		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Локтевский район, с. Вторая Каменка, капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Второкаменская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Буденного, д. 63	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	526.3		500.0	26.3	500.0	500.0		Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
Мамонтовский район, с. Ермачица, капитальный ремонт Ермачицкой ООШ - филиала МКОУ «Корчинская СОШ» имени Героя Советского Союза И.М. Ладужкина	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1800.0		1620.0	180.0	1578.1	1578.1		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Мамонтовский район, с. Крестьянка, капитальный ремонт кровли МКОУ «Крестьянская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2200.0		1980.0	220.0	1732.0	1732.0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Мамонтовский район, с. Корчино, капитальный ремонт здания МКОУ «Корчинская средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза И.М. Ладужкина	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1600.0		1440.0	160.0	569.7	569.7		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Мамонтовский район, с. Костин Лог, капитальный ремонт кровли МКОУ «Костинологовская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2300.0		2070.0	230.0	1808.4	1808.4		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Мамонтовский район, с. Черная Курья, выборочный капитальный ремонт здания МКОУ «Чернокурьянская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	7420.4		7049.4	371.0	5177.4	5177.4		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Новичихинский район, с. Долгово, капитальный ремонт здания МКОУ «Долговская СОШ» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	10000.0		9500.0	500.0	10221.1	9313.9	907.2	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Павловский район, с. Кольванское, капитальный ремонт крыши здания МБОУ «Кольванская СОШ» по адресу: ул. Гагарина, д. 34	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	10350.1		8797.6	1552.5	8607.1	7040.3	1566.8	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Павловский район, с. Павловск, капитальный ремонт здания МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	996.8		847.3	149.5	1018.1	847.3	170.8	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Павловский район, с. Рогозиха, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Рогозихинская ООШ» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	7820.4		6647.3	1173.1	7820.4	6647.3	1173.1	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Панкрушихинский район, с. Зятково, капитальный ремонт зданий МБОУ «Зятковская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	8162.2		7754.1	408.1	6769.3	6769.3		Запланированный объем работ не выполнен, работы будут продолжены. Произведена закупка оборудования.
Панкрушихинский район, ст. Панкрушиха, капитальный ремонт здания Березовской ООШ - филиала МКОУ «Панкрушихинская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	10618.3		10087.4	530.9	1422.6	1422.6		Запланированный объем работ не выполнен, работы будут продолжены. Произведена закупка оборудования.
Первомайский район, с. Баюновские Ключи, капитальный ремонт здания МБОУ «Баюновскоключевская средняя общеобразовательная школа» по адресу: ул. Центральная, д. 27а, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	14845.4		14103.1	742.3	14845.4	14103.1	742.3	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Первомайский район, с. Первомайское, капитальный ремонт спортивного зала «Олимп» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4531.5		4304.9	226.6	4341.3	4304.9	36.4	Оплата кредиторской задолженности.

Наименование программ, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей			Финансирование, тыс. рублей				Информация о ходе реализации проекта и завершении работ		
			Всего	в том числе		Всего	в том числе					
				Федеральный бюджет	Красной бюджет		Местный бюджет	Федеральный бюджет**	Красной бюджет**		Местный бюджет**	Прочие источники**
Первомайский район, с. Фирсово, капитальный ремонт МКОУ «Фирсовская основная общеобразовательная школа» по адресу: ул. Центральная, д. 33	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	11404.6		10834.4	570.2	10163.8		9655.6	308.2		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Петропавловский район, с. Антоньевка, капитальный ремонт здания МБОУ «Антоньевская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2600.0		2210.0	390.0	2210.0		2210.0			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Петропавловский район, с. Камышенка, капитальный ремонт здания МБОУ «Камышенская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	588.2		500.0	88.2	0.0		0.0			Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
Петропавловский район, с. Николаевка, капитальный ремонт здания МБОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2600.0		2210.0	390.0	2600.0		2210.0	390.0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Петропавловский район, с. Паутово, капитальный ремонт здания МБОУ «Паутовская СОШ», расположенного по адресу: ул. Партизанская, д. 2, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	71803.9		68213.7	3590.2	75504.2		68213.7	7100.1	190.4	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Ребрихинский район, с. Ворониха, выборочный капитальный ремонт Ворохиинской средней школы - филиала МКОУ «Беловская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	10342.1		9825.0	517.1	10342.1		9825.0	517.1		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Родинский район, с. Разумовка, капитальный ремонт здания Разумовской НОШ - филиала МБОУ «Мир-ниевская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4600.0		4370.0	230.0	4355.1		4355.1			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Родинский район, с. Казула, капитальный ремонт здания Каулинской НОШ - филиала МБОУ «Ро-динская средняя общеобразовательная школа № 1»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2900.0		2755.0	145.0	2599.6		2599.6			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Родинский район, с. Раздольное, капитальный ремонт здания Раздольненской СОШ - филиала МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6300.0		5985.0	315.0	5985.0		5985.0			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Родинский район, с. Красный Алтай, капитальный ремонт здания Красноалтайской основной общеобразовательной школы - филиала МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 2», расположенного по адресу: ул. Новая, д. 2	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2875.1		2731.3	143.8	2731.3		2731.3			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Родинский район, с. Кочки, капитальный ремонт здания Кочкинской средней общеобразовательной школы - филиала МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 2», расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 52	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	10126.8		9620.5	506.3	9620.5		9620.5			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Родинский район, с. Раздольное, капитальный ремонт системы отопления в здании Раздольненской средней общеобразовательной школы - филиала МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 2	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4406.0		4185.7	220.3	4185.6		4185.6			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Родинский район, с. Родино, капитальный ремонт МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 2»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	10795.7		10255.9	539.8	3408.7		3408.7			Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
Родинский район, с. Степно, капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Степновская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	440.1		418.1	22.0	418.1		418.1			Оплата кредиторской задолженности.
Родинский район, с. Центральное, капитальный ремонт оконных и дверных блоков в здании Первомайской основной общеобразовательной школы - филиала МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 2»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6241.7		5929.6	312.1	5929.6		5929.6			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Романовский район, пос. Тамбовский, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Тамбовская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5175.9		4917.1	258.8	5141.6		4884.5	257.1		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Смоленский район, п. Усть-Катунь, выборочный капитальный ремонт здания Усть-Катунской ООШ - филиала МБОУ «Бере-Окская СОШ им. М.С. Елдожимова», расположенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 30	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5615.8		5335.0	280.8	5335.0		5335.0			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Смоленский район, с. Смоленское, капитальный ремонт здания МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа № 1» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	7353.2		6985.5	367.7	6985.5		6985.5			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Советский район, с. Красный Яр, капитальный ремонт МБОУ «Красноярская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5779.1		5201.2	577.9	5804.0		5201.2	602.8		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Советский район, с. Урожайное, капитальный ремонт системы отопления здания МБОУ Урожайненская СОШ	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3672.6		3305.3	367.3	3553.9		3293.8	260.1		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Солонешенский район, с. Лютасво, капитальный ремонт здания Лютасвской СОШ - филиала МБОУ «Березовская СОШ», расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 3	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6896.8		6552.0	344.8	3050.0		2897.5	152.5		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Суетский район, с. Нижняя Суетка, выборочный капитальный ремонт здания МКОУ «Иж-Суетская средняя общеобразовательная школа имени Анатолия Карпенко»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	11183.2		10624.0	559.2	11183.2		10624.0	559.2		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Тальменский район, с. Шиницино, капитальный ремонт здания Шиницинской ООШ - филиала МКОУ «Ларичинская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1347.2		1279.8	67.4	1332.7		1266.1	66.6		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Тогучинский район, с. Володарка, капитальный ремонт оконных и дверных блоков здания Володарской СОШ - филиала МКОУ Чисновская СОШ, расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 1	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4566.3		4109.7	456.6	4566.3		4109.7	456.6		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.

Наименование программ, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей			Финансирование, тыс. рублей				Информация о ходе реализации проекта и завершении работ
			Всего	в том числе		Всего	в том числе			
				Федеральный бюджет	Краевой бюджет		Местный бюджет	Федеральный бюджет**	Краевой бюджет**	
Тогчикинский район, с. Зимино, капитальный ремонт здания Зиминской ООШ - филиала МКОУ «Чистонская СОШ», расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 13	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4627.7	4164.9	462.8	4582.6	4124.4	458.2		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Тогчикинский район, с. Красноярка, капитальный ремонт здания Красноярской СОШ – филиала МКОУ Тогчикинская СОШ № 2	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2120.8	1908.7	212.1	2120.8	1908.7	212.1		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Тогчикинский район, с. Макарьевка, капитальный ремонт кровли в здании Макарьевской ООШ - филиала МКОУ Тогчикинская СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева, расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 1	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3629.3	3266.4	362.9	1931.7	1931.7			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Тогчикинский район, с. Парфеново, выборочный капитальный ремонт МКОУ «Парфеновская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	929.7	836.7	93.0	999.2	836.7	162.5		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Тогчикинский район, с. Переславка, капитальный ремонт здания Переславской ООШ – филиала МКОУ Тогчикинская СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4945.2	4450.7	494.5	4945.2	4450.7	494.5		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Тогчикинский район, с. Сидоровка, капитальный ремонт оконных и дверных блоков Сидоровской СОШ - филиала МКОУ Тогчикинская СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева, расположенного по адресу: ул. Горького, д. 18а	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2622.3	2360.1	262.2	2622.3	2360.1	262.2		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Тогчикинский район, с. Тогчиха, капитальный ремонт здания МКУ ДО «Тогчихинская ДЮСШ», находящегося по адресу: пер. Мельничный, д. 2а	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6641.2	5977.1	664.1	5977.1	5977.1			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Тогчикинский район, с. Хабанно, капитальный ремонт оконных и дверных блоков Хабаннской СОШ - филиала МКОУ Тогчикинская СОШ № 2	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2666.0	2399.4	266.6	2666.0	2399.4	266.6		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Третьяковский район, с. Михайловка, капитальный ремонт наружных сетей тепло- и водоснабжения к зданию Михайловской СОШ - филиала МКОУ «Третьяковская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1213.9	1092.5	121.4	1218.9	1092.5	126.4		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Третьяковский район, с. Новоалейское, выборочный капремонт здания МКОУ «Новоалейская СОШ» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2653.2	2387.9	265.3	2590.5	2380.4	210.1		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Угловский район, с. Лаптев Лог, капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Лаптево-Логовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации П. Захарова»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4182.1	3973.0	209.1	4635.3	3973.0	662.3		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Усть-Калманский район, с. Новокалмакан, выборочный капитальный ремонт МКОУ «Новокалмаканская СОШ», расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 32	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3518.8	3342.9	175.9	3342.9	3342.9			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Усть-Пристанский район, с. Нижнеозерное, капитальный ремонт здания МКОУ «Нижнеозернинская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: пер. Пионерский, д. 20, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	21075.7	20021.9	1053.8	21075.7	20021.9	1053.8		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Хабарский район, с. Новоильинка, выборочный капитальный ремонт МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2428.5	2307.1	121.4	2428.5	2307.1	121.4		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Целинный район, с. Ложкино, капитальный ремонт здания МБОУ «Ложкинская ООШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3970.8	3573.7	397.1	3573.7	3573.7			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Целинный район, с. Овсянниково, капитальный ремонт здания МБОУ «Овсянниковская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	12981.6	11683.4	1298.2	12231.1	11683.4	547.7		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Целинный район, с. Победа, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Побединская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	9271.7	8344.5	927.2	9092.4	8344.5	747.9		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Целинный район, с. Хомутино, капитальный ремонт здания Хомутинской ООШ – филиала МБОУ «Целинная СОШ № 2»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2532.9	2279.6	253.3	2532.9	2279.6	253.3		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Целинный район, с. Целинное, капитальный ремонт здания МБОУ «Целинная СОШ № 1»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	12676.8	11409.1	1267.7	11409.1	11409.1			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Целинный район, с. Шалап, капитальный ремонт здания МБОУ «Шалапская ООШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	9939.2	8945.3	993.9	9063.7	8945.3	118.4		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Чарышский район, с. Березовка, выборочный капитальный ремонт МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1353.8	1286.1	67.7	1216.8	1156.0	60.8		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Чарышский район, с. Мавк, выборочный капитальный ремонт МКОУ «Мавкская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	630.4	598.9	31.5	741.6	582.6	31.5	127.5	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Шелаболихинский район, с. Ильинка, капитальный ремонт крыши здания Ильинской средней общеобразовательной школы - филиала МБОУ «Кучукская СОШ» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6958.9	6611.0	347.9	6958.9	6611.0	347.9		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Шелаболихинский район, с. Кучук, капитальный ремонт перекрытия и потолков актового и спортивного залов МБОУ «Кучукская СОШ» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1862.6	1769.5	93.1	1862.7	1769.5	93.2		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования.
Шимунговский район, с. Горьковское, капитальный ремонт здания Горьковской СОШ, филиал МБОУ «Шимунговская СОШ № 2», расположенного по адресу: ул. Социалистическая, д. 2	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2612.5	2481.9	130.6	2612.5	2481.9	130.6		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.

Наименование программ, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей			Финансирование, тыс. рублей				Информация о ходе реализации проекта и завершении работ		
			Всего	в том числе		Всего	в том числе					
				Федеральный бюджет	Красной бюджет		Местный бюджет	Федеральный бюджет**	Красной бюджет**		Местный бюджет**	Прочие источники**
Шипуновский район, с. Красный Яр, капитальный ремонт спортивного зала Красноварской СОШ - филиала МБОУ «Шипуновская СОШ № 1», расположенного по адресу: ул. Садовая, д. 39	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1906.2	1810.9	95.3	1966.5	1810.9	155.6		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
Шипуновский район, с. Неучунаво, капитальный ремонт здания Неучуновской СОШ - филиала МБОУ «Шипуновская СОШ № 1», расположенного по адресу: ул. Советская, д. 52	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	3500.0	3325.0	175.0	3475.6	3301.8	173.8		Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.		
Шипуновский район, с. Хлопуново, капитальный ремонт здания Хлопуновской СОШ, филиал МБОУ «Шипуновская СОШ № 2», расположенного по адресу: ул. Победы, д. 4	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	8500.0	8075.0	425.0	8500.0	8075.0	425.0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
Шипуновский район, с. Шипуново, капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Шипуновская СОШ № 2»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2819.6	2678.6	141.0	2865.8	2678.6	187.2		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Алейск, капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 2	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4472.6	4249.0	223.6	4386.5	4167.2	219.3		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Бийск, замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ в здании МБОУ «Гимназия № 1», расположенном по адресу: ул. Советская, д. 199/7	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4561.6	4105.4	456.2	4538.8	4084.9	453.9		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Бийск, замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ в здании МБОУ «Гимназия № 2», расположенном по адресу: пер. Железнодорожный, д. 3	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5069.7	4562.7	507.0	4436.0	3992.4	443.6		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Бийск, замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ в здании МБОУ «Гимназия № 11», расположенном по адресу: ул. Владимира Ленина, д. 139	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2247.0	2022.3	224.7	1585.6	1427.0	158.6		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Бийск, замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ в здании МБОУ «СОШ № 17», расположенном по адресу: ул. Советская, д. 212	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5368.1	4831.3	536.8	5341.2	4807.1	534.1		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Бийск, замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», расположенном по адресу: ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 52	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	810.1	729.1	81.0	487.9	439.1	48.8		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Бийск, замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15», расположенном по адресу: ул. Льва Толстого, д. 108	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	327.2	294.5	32.7	327.2	294.5	32.7		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Бийск, замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ в зданиях МБОУ «ООШ № 19»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5507.2	4956.5	550.7	5479.6	4931.6	548.0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Бийск, замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ в зданиях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	8593.1	7733.8	859.3	6668.5	6001.6	666.9		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Заринск, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей «Бригантина», расположенного по адресу: просп. Строителей, д. 22/1	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	18874.9	17931.2	943.7	16736.1	15899.3	836.8		Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.		
г. Заринск, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 3	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	8844.0	8401.8	442.2	8844.0	8401.8	442.2		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Заринск, выборочный капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2532.1	2405.5	126.6	2532.1	2405.5	126.6		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Новоалтайск, капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 19»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6525.4	6199.1	326.3	5291.8	5027.2	264.6		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия № 11», расположенного по адресу: ул. Алтайская, д. 179	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1769.5	1681.0	88.5	1769.5	1681.0	88.5		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1550.2	1472.7	77.5	1550.2	1472.7	77.5		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей № 24» им. П.С. Приходько	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2767.3	2628.9	138.4	2767.3	2628.9	138.4		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2585.1	2455.8	129.3	2585.1	2455.8	129.3		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя образовательная школа № 10 «Кадетский корпус юных спасателей»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2596.4	2466.6	129.8	1853.1	1760.5	92.7		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей № 7»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2250.9	2138.4	112.5	2251.0	2138.4	112.6		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Славгород, с. Славгородское, капитальный ремонт спортивного зала и примыкающих к нему помещений МБОУ «Славгородская СОШ», расположенных по адресу: ул. К. Маркса, д. 285, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	8724.5	8288.3	436.2	8419.1	7998.1	421.0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
г. Славгород, замена окон в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» по адресу: микрорайон 3, строение 1	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	8246.2	7833.9	412.3	5864.2	5571.0	293.2		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.		
Здравоохранение, в том числе региональные программы	-	-	133547.3	0.0	133547.3	0.0	129203.5	0.0	129203.5	0.0	0.0	-
	-	-	133547.3	0.0	133547.3	0.0	129203.5	0.0	129203.5	0.0	0.0	-

Наименование программ, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей				Финансирование, тыс. рублей					Информация о ходе реализации проекта и завершении работ
			Всего	в том числе			Всего	в том числе				
				Федеральный бюджет	Красной бюджет	Местный бюджет		Федеральный бюджет**	Красной бюджет**	Местный бюджет**	Прочие источники**	
государственная программа Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальный ремонт стадиона с устройством искусственного покрытия футбольного поля в с. Завьялово Завьяловского района Алтайского края	Министерство сельского хозяйства Алтайского края*	пусковой	19143.9	18919.7	201.8	22.4	20298.4	18919.7	191.1	1187.6		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	10838.3		10296.4	541.9	10296.3		10296.3			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
региональные программы	-	-	114419.7	0.0	106497.1	7922.6	91494.1	0.0	85746.1	5747.9	0.0	-
государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мамонтовский район, с. Мамонтово, обустройство территории стадиона «Октябрь»	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	9407.8		8467.0	940.8	0.0		0.0			Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
Родинский район, с. Родино, капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	Министерство спорта Алтайского края*	продолжение строительства	11149.1		10591.6	557.5	11149.0		10591.5	557.5		Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
г. Бийск, капитальный ремонт крыши и фасада МБУСП «Спортивная школа № 1» по адресу: ул. Ивана Тургенева, д. 66	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	10215.8		9194.2	1021.6	8294.0		7464.6	829.4		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Бийск, капитальный ремонт помещений, систем вентиляции, электроснабжения и пожарной сигнализации для размещения тира по адресу: пер. Железнодорожный, д. 3	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	12448.9		11204.0	1244.9	11628.0		10465.1	1162.8		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Бийск, капитальный ремонт 1 этажа здания, расположенного по адресу: ул. Гражданская, д. 200, для размещения отделения самбо и дзюдо МБУ СП «ШОР № 3»	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	11959.8		10763.8	1196.0	1439.6		1295.6	144.0		Запланированный объем работ не выполнен. Работы будут продолжены.
г. Заринск, капитальный ремонт стадиона «Юность», расположенного по адресу: ул. Союза Республик, д. 25	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	32502.2		30877.1	1625.1	32414.2		30793.5	1620.7		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Заринск, капитальный ремонт спортивных залов № 2 и № 3 МАУ города Заринска «Спортивная школа», расположенных по адресу: ул. Союза Республик, д. 221	Министерство спорта Алтайского края*	продолжение строительства	6000.0		5700.0	300.0	5998.0		5698.1	299.9		Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
г. Новоалтайск, капитальный ремонт фасада здания специализированного зала греко-римской борьбы, расположенного по адресу: ул. Строительная, д. 25	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	775.8		737.0	38.8	500.7		475.7	25.0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Славгород, капитальный ремонт ледового дворца «Кристалл» (капитальный ремонт здания, системы вентиляции)	Министерство спорта Алтайского края*	продолжение строительства	19960.4		18962.4	998.0	20070.6		18962.0	1108.7		Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены.
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе	-	-	56454.5	0.0	53631.8	2822.7	58841.0	0.0	52252.3	6588.7	0.0	-
региональные программы	-	-	56454.5	0.0	53631.8	2822.7	58841.0	0.0	52252.3	6588.7	0.0	-
государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Алейск, капитальный ремонт водопроводных сетей	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	2693.6		2558.9	134.7	2824.4		2558.9	265.5		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Рубцовск, капитальный ремонт канализационных коллекторов	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	53760.9		51072.9	2688.0	56016.6		49693.4	6323.2		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Прочие расходы, в том числе	-	-	69344.8	0.0	69344.8	0.0	17055.4	0.0	17055.4	0.0	0.0	-
непрограммная часть	-	-	69344.8	0.0	69344.8	0.0	17055.4	0.0	17055.4	0.0	0.0	-
г. Барнаул, капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: ул. Павлова, д. 68. Завершение капитального ремонта	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	2630.9		2630.9		2630.8		2630.8			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Барнаул, капитальный ремонт административного здания по адресу: ул. Папанников, д. 105	Министерство транспорта Алтайского края*	продолжение строительства	52297.5		52297.5		178.2		178.2			Запланированный объем работ не выполнен (подрядчик не определен).
г. Барнаул, капитальный ремонт здания управления спорта и молодежной политики Алтайского края, расположенного по адресу: ул. М. Горького, д. 39. Завершение капитального ремонта	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	14416.4		14416.4		14246.3		14246.3			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.

* Получатель бюджетных средств осуществляет их перечисление в форме субсидии соответствующему муниципальному району или городскому округу.

** По данным оперативной отчетности заказчиков.