

Информация  
о реализации мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов за 2019 год (в том числе об объектах, работы на которых завершены)

Наименование программ, мероприятий и объектов	Главный распорядитель бюджетных средств	Стадия реализации	Лимит бюджетных ассигнований, тыс. рублей				Финансирование, тыс. рублей					Информация о ходе реализации проекта и завершении работ
			Всего	в том числе			Всего	в том числе				
				Федеральный бюджет	Краевой бюджет (по расп. № 446-р от 16.12.2019)	Местный бюджет		Федеральный бюджет на 01.01.2020**	Краевой бюджет на 01.01.2020	Местный бюджет на 01.01.2020**	Прочие источники 01.01.2020**	
<b>ВСЕГО, в том числе</b>			<b>2370020,7</b>	<b>14182,7</b>	<b>2195000,0</b>	<b>160838,0</b>	<b>2297387,7</b>	<b>14182,7</b>	<b>2116085,5</b>	<b>167099,5</b>	<b>20,0</b>	
<b>Образование, в том числе</b>	-	-	<b>1494757,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1377948,4</b>	<b>116809,3</b>	<b>1449260,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1338493,4</b>	<b>110747,2</b>	<b>20,0</b>	-
<b>региональные программы</b>	-	-	<b>1494757,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1377948,4</b>	<b>116809,3</b>	<b>1449260,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1338493,4</b>	<b>110747,2</b>	<b>20,0</b>	-
государственная программа Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алейский район, пос. Заветы Ильича, выборочный капитальный ремонт здания филиала МКОУ «Солнечная СОШ» - «Заветильчевская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1433,8		1362,1	71,7	1325,6		1325,6			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Алейский район, с. Кировское, выборочный капитальный ремонт здания филиала МКОУ «Солнечная СОШ» - «Коммунарская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2086,5		1982,2	104,3	1908,4		1908,4			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Алейский район, с. Савинка, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Моховская СОШ» - филиал «Савинская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3204,5		3044,3	160,2	2998,6		2998,6			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Алейский район, с. Урюпино, капитальный ремонт здания МКОУ «Урюпинская средняя общеобразовательная школа» и Урюпинского детского сада структурного подразделения МКОУ «Урюпинская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2212,7		2102,1	110,6	2102,0		2102,0			Оплата кредиторской задолженности
Баевский район, с. Ситниково, капитальный ремонт здания школьной мастерской МКОУ «Ситниковская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1111,1		1055,5	55,6	1111,1		1055,5	55,6		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Бийский район, пос. Заря, капитальный ремонт здания Заринского филиала МБОУ «Первомайская СОШ № 2», расположенного по адресу: ул. Юбилейная, д. 1а	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1284,9		1220,7	64,2	1223,6		1162,4	61,2		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Бийский район, с. Лесное, капитальный ремонт здания МБОУ «Лесная СОШ», расположенного по адресу: ул. Лесная, д. 23, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5187,1		4927,7	259,4	5100,2		4927,7	172,5		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Бийский район, с. Первомайское, капитальный ремонт здания МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	25949,3		24651,8	1297,5	26035,0		24634,3	1400,7		Запланированный объем работ выполнен, представлен акты по форме КС-11
Бийский район, с. Первомайское, капитальный ремонт МБОУ «Первомайская СОШ № 2», расположенного по адресу: ул. Стенная, д. 24а, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3042,4		2890,3	152,1	2957,6		2813,1	144,5		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Бийский район, с. Стан-Бехтемир, выборочный капитальный ремонт здания МКОУ «Стан-Бехтимирская СОШ», расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 1	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1710,6		1625,1	85,5	1710,6		1625,1	85,5		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Бийский район, с. Старая Чемровка, капитальный ремонт здания Старочемровский филиал МБОУ «Первомайская СОШ № 2», расположенного по адресу: ул. Советская, д. 66а, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2514,4		2388,7	125,7	2412,0		2293,9	118,1		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Бийский район, пос. Усть-Катунь, капитальный ремонт здания Усть-Катунского филиала МБОУ «Лесная СОШ», расположенного по адресу: пер. Школьный, д. 14	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3231,8		3070,2	161,6	3023,7		2872,6	151,1		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Благовещенский район, с. Леньки, капитальный ремонт здания МБОУ «Леньковская средняя общеобразовательная школа № 1»	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	18947,4		18000,0	947,4	18947,0		18000,0	947,0		Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены
Бурлинский район, с. Михайловка, выборочный капитальный ремонт МБОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1244,4		1182,2	62,2	1402,3		1182,2	220,1		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Быстроистокский район, с. Хлеборобное, капитальный ремонт здания МБОУ «Хлеборобная общеобразовательная средняя школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3824,3		3633,1	191,2	3824,2		3633,0	191,2		Оплата кредиторской задолженности
Волчихинский район, с. Волчиха, капитальный ремонт здания МКОУ «Волчихинская средняя школа № 1», расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 63	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	27245,1		25882,8	1362,3	26519,6		24814,6	1705,0		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Егорьевский район, с. Новогорьевское, капитальный ремонт существующего здания МОУ «Егорьевская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	50776,2		48237,4	2538,8	50975,8		48237,4	2738,4		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-2, КС-3
Ельцовский район, с. Пуштулим, капитальный ремонт здания МКОУ Пуштулимская средняя общеобразовательная школа	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1233,9		1172,2	61,7	1115,9		1115,9			Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-2, КС-3
Завьяловский район, с. Гилевка, выборочный капитальный ремонт здания Гилевской СОШ филиал МКОУ «Гоноховская СОШ Завьяловского района»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	10963,1		10414,9	548,2	10414,9		10414,9			Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-2, КС-3
Завьяловский район, пос. Малиновский, выборочный капитальный ремонт Малиновской средней общеобразовательной школы имени Героя России Виталия Вольфа филиала МКОУ «Глубоковская СОШ Завьяловского района»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	7999,4		7599,4	400,0	7599,4		7599,4			Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-2, КС-3
Залесовский район, с. Борисово, капитальный ремонт здания МКОУ «Борисовская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4798,1		4558,2	239,9	4798,1		4558,2	239,9		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Залесовский район, с. Пещерка, капитальный ремонт здания МКОУ «Пещерская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3004,6		2854,4	150,2	3004,6		2854,4	150,2		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11

Заринский район, ст. Голуха, выборочный капитальный ремонт здания МКОУ «Голухинская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	7177,9	6819,0	358,9	6988,3	6638,9	349,4		Запланированный объем работ выполнен
Змеиногорский район, г. Змеиногорск, капитальный ремонт здания МБОУ «Змеиногорская средняя общеобразовательная школа № 3»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2504,7	2379,5	125,2	2483,4	2379,5	103,9		Оплата кредиторской задолженности
Змеиногорский район, с. Саввушка, капитальный ремонт здания МБОУ «Савушинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза К.Н. Чекаева»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3610,9	3430,4	180,5	3723,1	3430,4	292,7		Оплата кредиторской задолженности
Калманский район, с. Усть-Алейка, капитальный ремонт помещений спортивного зала и замена деревянных окон на ПВХ в здании Усть-Алейского филиала МБОУ «Калманская средняя общеобразовательная школа имени Г.А. Ударцева»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6636,5	6304,7	331,8	6850,0	6304,7	545,3		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Каменский район, г. Камень-на-Оби, капитальный ремонт здания учебного корпуса и оснащение учебного корпуса по адресу: ул. Каменская, 120/1	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	32595,2	30965,4	1629,8	32595,2	30965,4	1629,8		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования
Каменский район, г. Камень-на-Оби, капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4300,0	4085,0	215,0	4300,0	4085,0	215,0		Запланированный объем работ выполнен, представлены акт по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования
Каменский район, г. Камень-на-Оби, капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4025,5	3824,2	201,3	4025,5	3824,2	201,3		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-2, КС-3
Косихинский район, с. Верх-Жилино, восстановительные работы здания Верх-Жилинской основной школы филиала МБОУ «Косихинская средняя общеобразовательная школа им. А.М. Топорова»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1467,1	1393,7	73,4	1393,7	1393,7			Оплата кредиторской задолженности
Косихинский район, с. Косиха, капитальный ремонт зданий и сооружений МБОУ «Косихинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Топорова»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	51424,4	48853,2	2571,2	48853,2	48853,2			Запланированный объем работ выполнен частично. Работы будут продолжены
Краснощековский район, с. Верх-Камышенка, капитальный ремонт Верх-Камышенской СОШ филиал МБОУ «Краснощековская СОШ № 1»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4484,9	4260,7	224,2	4260,7	4260,7			Запланированный объем работ выполнен, представлен акты по форме КС-11
Краснощековский район, с. Краснощеково, капитальный ремонт МБОУ «Краснощековская средняя общеобразовательная школа № 1»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	15111,7	14356,1	755,6	14356,1	14356,1			Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-2, КС-3
Крутихинский район, с. Волчно-Бурлинское, капитальный ремонт здания МКОУ «Волчно-Бурлинская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3591,9	3412,3	179,6	3330,7	3274,5	56,2		Оплата кредиторской задолженности
Курьинский район, с. Курья, капитальный ремонт здания МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа» имени Михаила Тимофеевича Калашникова	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1414,2	1343,5	70,7	1414,2	1343,5	70,7		Оплата кредиторской задолженности
Кытмановский район, с. Семено-Красилово, капитальный ремонт здания МБОУ «Семено-Красиловская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	11579,6	11000,6	579,0	11000,6	11000,6			Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены
Михайловский район, с. Михайловское, капитальный ремонт МКОУ «Заозерная средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5500,0	5225,0	275,0	5252,6	4927,8	324,8		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования
Михайловский район, с. Михайловское, капитальный ремонт здания МКОУ «Михайловская СОШ № 1»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2952,2	2804,6	147,6	2455,1	2291,5	163,6		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования
Новичихинский район, с. Токарево, капитальный ремонт здания МКОУ «Мельниковская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6570,2	6241,7	328,5	6472,2	6241,7	230,5		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования
Павловский район, с. Шахи, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Шаховская СОШ» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5985,2	5685,9	299,3	6119,4	5685,9	433,5		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Панкрушихинский район, с. Велижанка, капитальный ремонт здания МКОУ «Велижанская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3577,2	3398,3	178,9	3398,3	3398,3			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования
Панкрушихинский район, с. Подойниково, капитальный ремонт здания МКОУ «Подойниковская СОШ имени Героя Советского Союза М.И. Рогачева» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5550,1	5272,6	277,5	5550,1	5272,6	277,5		Запланированный объем работ выполнен, представлены акты по форме КС-2, КС-3
Первомайский район, с. Березовка, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	789,7	750,2	39,5	749,7	749,7			Оплата кредиторской задолженности
Петропавловский район, с. Антоньевка, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Антоньевская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1546,6	1469,3	77,3	1561,8	1469,3	92,5		Запланированный объем работ выполнен. Произведена закупка оборудования
Петропавловский район, с. Камышенка, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Камышенская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3869,8	3676,3	193,5	3869,8	3676,3	193,5		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Петропавловский район, с. Николаевка, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3791,1	3601,5	189,6	3791,1	3601,5	189,6		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Петропавловский район, с. Новообинка, капитальный ремонт здания МБОУ «Николаевская СОШ», филиал «Новообинская СОШ» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3241,3	3079,2	162,1	3241,3	3079,2	162,1		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования
Петропавловский район, с. Паутово, капитальный ремонт здания МБОУ «Паутовская СОШ», расположенного по адресу: ул. Партизанская, д. 2, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	5000,0	4750,0	250,0	0,0	0,0			Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены

Петропавловский район, с. Петропавловское, капитальный ремонт здания МБОУ «Петропавловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Жукова Д.А.» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	79946,3		75949,0	3997,3	79946,3		75949,0	3997,3		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования
Петропавловский район, с. Соловьяха, капитальный ремонт здания МБОУ «Алексеевская СОШ», филиал «Соловьяхинская СОШ» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1759,4		1671,4	88,0	1759,4		1671,4	88,0		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Родинский район, с. Зеленый Луг, капитальный ремонт здания «Зеленолуговская ООШ» филиал МБОУ Родинская СОШ № 1, расположенного по адресу: ул. Школьная, 10а	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1951,2		1853,6	97,6	1853,6		1853,6			Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Родинский район, пос. Мирный, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Мирненская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4479,1		4255,1	224,0	3363,1		3363,1			Запланированный объем работ выполнен. Произведена закупка оборудования
Родинский район, с. Родино, капитальный ремонт МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 2»	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	5263,2		5000,0	263,2	527,6		527,6			Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены
Родинский район, с. Степное, капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Степновская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	7177,2		6818,3	358,9	4629,8		4629,8			Запланированный объем работ выполнен частично. Работы будут продолжены
Родинский район, с. Ярославцев Лог, капитальный ремонт оконных и дверных блоков в здании «Ярославцевологовская основная общеобразовательная школа» филиал МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 1»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3712,1		3526,5	185,6	3517,0		3517,0			Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Романовский район, с. Сидоровка, капитальный ремонт МБОУ «Сидоровская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5784,4		5495,2	289,2	5555,4		5277,6	277,8		Запланированный объем работ выполнен
Советский район, с. Шулгинка, капитальный ремонт здания МБОУ «Сибирская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	10797,6		10257,7	539,9	10797,5		10257,7	539,8		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Солонешенский район, с. Сибирячиха, капитальный ремонт здания МБОУ «Сибирячихинская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4506,7		4281,4	225,3	3659,5		3476,5	183,0		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Солтонский район, с. Нижняя Ненинка, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Нижненинская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Школьная, 25а	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	740,7		703,7	37,0	703,6		703,6			Оплата кредиторской задолженности
Солтонский район, с. Солтон, капитальный ремонт здания начальной школы с интернатом МБОУ «Солтонская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5179,8		4920,8	259,0	4909,9		4909,9			Оплата кредиторской задолженности
Суетский район, с. Нижняя Суетка, выборочный капитальный ремонт здания МКОУ «Ниж-Суетская средняя общеобразовательная школа имени Анатолия Карпенко»	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	2855,8		2713,0	142,8	2855,8		2713,0	142,8		Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены
Табунский район, с. Сереброполь, капитальный ремонт здания МБОУ «Серебропольская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	15000,0		14250,0	750,0	15152,6		14249,9	902,7		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-2, КС-3
Тальменский район, с. Выпозово, капитальный ремонт здания «Выпозовская ООШ» филиал МКОУ «Луговская СОШ» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2282,0		2167,9	114,1	2167,9		2167,9			Запланированный объем работ выполнен
Тальменский район, с. Новоперуново, выборочный капитальный ремонт здания МКОУ «Новоперуновская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1316,6		1250,8	65,8	1250,7		1250,7			Оплата кредиторской задолженности
Тальменский район, с. Новотроицкое, капитальный ремонт здания «Новотроицкая СОШ» филиал МКОУ «Тальменская СОШ № 5» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3713,3		3527,6	185,7	3527,6		3527,6			Запланированный объем работ выполнен
Тальменский район, с. Озерки, капитальный ремонт здания МКОУ «Новоозерская СОШ» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4625,6		4394,3	231,3	4394,3		4394,3			Запланированный объем работ выполнен
Тальменский район, р.п. Тальменка, капитальный ремонт здания МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 1»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3584,2		3405,0	179,2	3405,0		3405,0			Оплата кредиторской задолженности
Топчихинский район, с. Белояровка, капитальный ремонт здания МКОУ Белояровской средней общеобразовательной школы и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5332,5		5065,9	266,6	5311,3		5065,9	245,4		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Топчихинский район, с. Макарьевка, капитальный ремонт здания Макарьевской ООШ филиала МКОУ Топчихинской СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1994,0		1894,3	99,7	1963,4		1894,3	69,1		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Топчихинский район, с. Парфеново, капитальный ремонт здания МКОУ «Парфеновская СОШ», расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 18/1, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5786,1		5496,8	289,3	5758,2		5496,8	261,4		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Топчихинский район, пос. Победим, капитальный ремонт здания МКОУ Победимская СОШ и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1763,8		1675,6	88,2	1761,2		1675,6	85,6		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Топчихинский район, с. Покровка, капитальный ремонт здания Покровской СОШ филиала МКОУ Чистюньская СОШ и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2026,6		1925,3	101,3	2022,1		1925,3	96,8		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Топчихинский район, с. Сидоровка, капитальный ремонт кровли здания Сидоровская средняя общеобразовательная школа - филиал МКОУ Топчихинская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Дмитрия Ерофеева и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1543,3		1466,1	77,2	1466,1		1466,1			Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Третьяковский район, с. Плоское, капитальный ремонт здания МКОУ «Плосковская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4234,5		4022,8	211,7	4234,6		4022,8	211,8		Запланированный объем работ выполнен

Третьяковский район, с. Староалейское, капитальный ремонт здания МКОУ «Староалейская средняя общеобразовательная школа № 2» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6500,0	6175,0	325,0	6500,0	6175,0	325,0	Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Тюменцевский район, пос. Карповский, капитальный ремонт МКОУ «Карповская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1511,2	1435,6	75,6	1435,6	1435,6		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Усть-Калманский район, с. Огни, выборочный капитальный ремонт МБОУ «Огневская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1822,9	1731,8	91,1	1517,2	1517,2		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Усть-Калманский район, пос. Приозерный, выборочный капитальный ремонт здания «Приозерная СОШ, филиал МБОУ «Усть-Калманская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2116,3	2010,5	105,8	2010,5	2010,5		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Усть-Пристанский район, с. Нижнеозерное, капитальный ремонт здания МКОУ «Нижнеозернинская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	21502,5	20427,4	1075,1	22228,2	20427,4	1800,8	Оплата кредиторской задолженности
Хабарский район, с. Мичуринское, капитальный ремонт МБОУ «Гастелловская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 10, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4085,2	3880,9	204,3	4069,3	3880,9	188,4	Запланированный объем работ выполнен
Хабарский район, с. Новолынка, выборочный капитальный ремонт МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	7565,9	7187,6	378,3	7528,3	7187,6	340,7	Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены
Чарышский район, с. Алексеевка, ремонт спортивного зала МБОУ «Озерская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3580,2	3401,2	179,0	3401,2	3401,2		Запланированный объем работ выполнен
Чарышский район, с. Березовка, выборочный капитальный ремонт МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1677,6	1593,7	83,9	1526,2	1526,2		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Чарышский район, с. Маяк, выборочный капитальный ремонт МКОУ «Маякская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2158,6	2050,7	107,9	1985,9	1985,9		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Чарышский район, с. Тулата, выборочный капитальный ремонт МБОУ «Тулатинская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4995,2	4745,4	249,8	4745,4	4745,4		Запланированный объем работ выполнен
Чарышский район, с. Усть-Тулатинка, выборочный капитальный ремонт филиала МБОУ «Тулатинская СОШ» «Усть-Тулатинская ООШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1500,0	1425,0	75,0	1277,3	1277,3		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Шелаболихинский район, с. Киприно, капитальный ремонт здания МБОУ «Кипринская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	19602,1	18622,0	980,1	19602,1	18622,0	980,1	Запланированный объем работ выполнен
г. Барнаул, капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	15583,6	7791,8	7791,8	15583,6	7791,8	7791,8	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
г. Бийск, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Кадетская школа», расположенного по адресу: ул. Воинов-Интернационалистов, 76	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	10639,2	10532,8	106,4	10639,0	10532,7	106,3	Оплата кредиторской задолженности
г. Бийск, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением музыки и ИЗО», расположенного по адресу: ул. Советская, д. 212, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	8593,4	8507,5	85,9	8590,1	8507,5	82,6	Оплата кредиторской задолженности
г. Бийск, выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4226,8	4184,5	42,3	4184,5	4142,6	41,9	Оплата кредиторской задолженности
г. Бийск, капитальный ремонт помещений двух спортивных залов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: ул. Ильи Мухачева, д. 228/1, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6252,3	6189,8	62,5	6247,2	6189,8	57,4	Оплата кредиторской задолженности
г. Бийск, капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Виталия Валентиновича Бианки»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	29823,8	29525,6	298,2	29818,1	29525,6	292,5	Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-2, КС-3
г. Рубцовск, капитальный ремонт актового зала МБОУ «СОШ № 23» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2342,4	2225,3	117,1	2409,1	2225,3	183,8	Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей «Эрудит», расположенного по адресу: ул. Осипенко, 182в	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1113,9	1058,2	55,7	1113,9	1058,2	55,7	Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 18», расположенного по адресу: пер. Станционный, 42в	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1700,0	1615,0	85,0	1713,0	1615,0	98,0	Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
г. Славгород, капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Лицей № 17», микрорайон 2, строение 32	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4435,8	4214,0	221,8	4481,4	4214,0	267,4	Оплата кредиторской задолженности
капитальный ремонт спортивных залов общеобразовательных учреждений на территории края	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алейский район, с. Красный Яр, капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Красносельская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	958,3	910,4	47,9	744,8	744,8		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Алейский район, с. Толстая Дуброва, капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Толстодубровская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1799,3	1709,3	90,0	1439,3	1439,3		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3

Бийский район, с. Светлоозерское, капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Светлоозерская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	10105,3		9600,0	505,3	7829,1		6640,8	1188,3		Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены
Заринский район, с. Гришино, капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Комарская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Центральная, д. 1	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2402,7		2282,6	120,1	2582,3		2282,6	299,7		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Калманский район, с. Зимари, капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Зимаревская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1895,5		1800,7	94,8	1801,7		1800,7	1,0		Оплата кредиторской задолженности
Ключевский район, с. Новополтава, капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Новополтавская средняя общеобразовательная школа им. Н.В. Курченко» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3592,0		3412,4	179,6	3592,0		3412,4	179,6		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Краснощековский район, с. Новошипуново, капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Новошипуновская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	11366,0		10797,7	568,3	10797,7		10797,7			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Крутихинский район, с. Долганка, капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Долганская средняя общеобразовательная школа» кола» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5096,7		4841,9	254,8	4841,9		4841,9			Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Мамонтовский район, с. Мамонтово, капитальный ремонт открытого стадиона МКОУ «Мамонтовская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	8635,6		8203,8	431,8	8628,3		8197,1	431,2		Запланированный объем работ выполнен, представлен акты по форме КС-11
Михайловский район, с. Михайловское, капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Михайловский лицей»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	13240,5		12578,5	662,0	13240,4		12578,5	661,9		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Первомайский район, с. Первомайское, капитальный ремонт спортивного зала «Олимп»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3895,5		3700,7	194,8	190,1		0,0	190,1		Запланированный объем работ выполнен частично. Работы будут продолжены
Романовский район, с. Гилев-Лог, капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Гилево-Логовская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3223,1		3061,9	161,2	3222,6		3061,5	161,1		Запланированный объем работ выполнен
Суетский район, с. Александровка, капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Александровская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5549,6		5272,1	277,5	5266,8		5003,4	263,4		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Тальменский район, с. Озерки, капитальный ремонт здания спортивного зала МКОУ «Озерская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	989,6		940,1	49,5	940,1		940,1			Оплата кредиторской задолженности
Угловский район, с. Лаптев Лог, капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Лаптево-Логовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации П. Захарова»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5544,4		5267,2	277,2	1319,1		1319,1			Запланированный объем работ выполнен частично. Работы будут продолжены
Чарышский район, с. Березовка, капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4083,3		3879,1	204,2	3869,7		3869,7			Запланированный объем работ выполнен
Шипуновский район, с. Зеркалы, капитальный ремонт спортивного зала Зеркальской средней общеобразовательной школы - филиала МКОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа» кола» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3402,8		3232,7	170,1	3408,6		3232,7	175,9		Запланированный объем работ выполнен
Шипуновский район, с. Красный Яр, капитальный ремонт спортивного зала Красноярская СОШ, филиал МБОУ «Шипуновская СОШ № 1», расположенного по адресу: ул. Садовая, д. 39	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2884,4		2740,2	144,2	2740,2		2740,2			Запланированный объем работ выполнен
Шипуновский район, с. Порожное, капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Пороженская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3647,8		3465,4	182,4	3709,6		3465,4	244,2		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Шипуновский район, с. Шипуново, капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Шипуновская СОШ № 2»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3714,0		3528,3	185,7	3528,3		3528,3			Запланированный объем работ выполнен
г. Заринск, капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2252,5		2139,9	112,6	2290,7		2139,9	150,8		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
г. Новоалтайск, капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3168,8		3010,4	158,4	3168,8		3010,4	158,4		Запланированный объем работ выполнен. Произведена закупка оборудования
государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бийский район, с. Лесное, капитальный ремонт здания структурного подразделения Лесной детский сад «Аленушка» МБОУ «Лесная СОШ», расположенного по адресу: ул. Детская, д. 11	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	797,9		638,3	159,6	756,2		638,3	117,9		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Бийский район, с. Стан-Бехтемир, замена оконных блоков в здании МКОУ «Стан-Бехтимирская СОШ», расположенном по адресу: ул. Зеленая, д. 16	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	828,9		663,1	165,8	785,7		628,6	157,1		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Завьяловский район, с. Завьялово, выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад № 5 «Веселый городок», расположенного по адресу: ул. Коммунаров, д. 25	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4968,6		3974,9	993,7	3974,9		3974,9			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Залесовский район, с. Залесово, капитальный ремонт здания детского сада № 2 «Ромашка» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2471,0		1976,8	494,2	2471,0		1976,8	494,2		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Ельцовский район, с. Ельцовка, капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Солнышко»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	55101,2		54550,2	551,0	50883,3		50883,3			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3

Калманский район, с. Калманка, капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад «Веселый городок»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4932,3		3945,8	986,5	5052,0		3945,8	1106,2	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Калманский район, с. Новороманово, капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад «Степашка»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	34500,0		32775,0	1725,0	34412,2		32775,0	1637,2	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Каменский район, г. Камень-на-Оби, капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 18 «Ласточка» (корпус 1), расположенного по адресу: ул. Гайдара, 37а, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2158,3		2050,4	107,9	2158,3		2050,4	107,9	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования
Каменский район, г. Камень-на-Оби, капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 8», расположенного по адресу: ул. Первомайская, 14, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3173,8		3015,1	158,7	3173,8		3015,1	158,7	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования
Каменский район, г. Камень-на-Оби, капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 189 «Солнышко», расположенного по адресу: ул. Мира, 8, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3531,5		3354,9	176,6	3531,5		3354,9	176,6	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования
Красногорский район, с. Красногорское, капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад «Вишенка», корпус № 2 детский сад «Огонек»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	366,0		329,4	36,6	329,4		329,4		Оплата кредиторской задолженности
Родинский район, с. Зеленый Луг, капитальный ремонт оконных и дверных блоков в здании детского сада «Чебурашка» структурного подразделения МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 1»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1001,6		801,3	200,3	793,3		793,3		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Родинский район, с. Родино, капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Аленушка» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1595,8		1276,6	319,2	1276,6		1276,6		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования
Родинский район, с. Степной Кучук, капитальный ремонт оконных и дверных блоков в здании детского сада «Ромашка» структурного подразделения МБОУ «Степновская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3070,1		2456,1	614,0	2448,1		2448,1		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Родинский район, с. Ярославцев Лог, капитальный ремонт оконных и дверных блоков в здании детского сада «Почемучки» структурного подразделения МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа № 1»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2070,4		1656,3	414,1	1648,3		1648,3		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Тогульский район, с. Тогул, капитальный ремонт детского сада «Солнышко» структурного подразделения МКДОУ «Детский сад «Снежинка»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	8254,2		7841,5	412,7	7841,5		7841,5		Запланированный объем работ выполнен
Топчихинский район, с. Топчиха, капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Солнышко» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4948,8		3959,0	989,8	4629,1		3959,0	670,1	Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Топчихинский район, с. Фунтики, капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Березка», расположенного по адресу: ул. Юбилейная, д. 33, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3371,8		2697,4	674,4	3342,7		2697,4	645,3	Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Топчихинский район, с. Чистюнька, капитальный ремонт здания детского сада «Ласточка» филиала МКДОУ детский сад «Березка», расположенного по адресу: ул. Советская, д. 39, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1344,0		1075,2	268,8	1344,0		1075,2	268,8	Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
г. Алейск, выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 5»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	7370,8		7002,3	368,5	7372,3		7002,3	370,0	Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
г. Алейск, капитальный ремонт системы отопления здания МБДОУ «Детский сад № 10»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1190,0		1130,5	59,5	1190,0		1130,5	59,5	Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях	-	-	-		-	-	-		-	-	-
Благовещенский район, р.п. Благовещенка, капитальный ремонт здания МБДОУ «Благовещенский центр развития ребенка – детский сад «Журавушка» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1500,0		1200,0	300,0	1570,2		1200,0	370,2	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Благовещенский район, пос. Степное Озеро, капитальный ремонт здания МБДОУ «Степноозерский центр развития ребенка – детский сад «Золотая рыбка» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1500,0		1200,0	300,0	1514,3		1200,0	314,3	Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Змеиногорский район, г. Змеиногорск, капитальный ремонт корпуса 2 МБДОУ «Змеиногорский детский сад «Радуга» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2000,0		1600,0	400,0	2000,0		1592,0	408,0	Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Локтевский район, г. Горняк, капитальный ремонт корпуса МБДОУ «Детский сад «Чайка» по адресу: пер. Орловский, д. 1а и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	46087,8		43783,4	2304,4	45661,4		43783,4	1878,0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования
Первомайский район, с. Бобровка, капитальный ремонт здания МБДОУ «Теремо», расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 1а	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500,0		2000,0	500,0	2114,5		2000,0	114,5	Оплата кредиторской задолженности
Первомайский район, с. Первомайское, капитальный ремонт МБДОУ - детского сада «Сказка» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1800,0		1440,0	360,0	1800,0		1440,0	360,0	Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Первомайский район, пос. Северный, капитальный ремонт детского сада «Теремо» – филиала МБДОУ детского сада «Сказка» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1800,0		1440,0	360,0	1800,0		1440,0	360,0	Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Первомайский район, с. Сорочий Лог, капитальный ремонт МБДОУ - детского сада «Колосок» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1900,0		1520,0	380,0	1900,0		1520,0	380,0	Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
Ребрихинский район, с. Ребриха, капитальный ремонт здания МКДОУ Ребрихинский детский сад «Ласточка № 3» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	11107,9		8886,3	2221,6	11287,5		8866,3	2421,2	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования

г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 41 «Теремок» компенсирующего вида по адресу: ул. 9 Мая, д. 8	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4000,0		2000,0	2000,0	13153,2		2000,0	11153,2		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
г. Барнаул, капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	7000,0		3500,0	3500,0	7000,0		3500,0	3500,0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
г. Барнаул, капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад № 271»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	8000,0		4000,0	4000,0	10678,0		4000,0	6678,0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 203 «Соловушка» общеразвивающего вида по адресу: ул. Германа Титова, д. 19	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	5000,0		2500,0	2500,0	5000,0		2500,0	2500,0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 159 «Журавушка» общеразвивающего вида	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500,0		1250,0	1250,0	2500,0		1250,0	1250,0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ ЦРП - «Детский сад № 125», расположенного по адресу: ул. Куйбышева, д. 8а	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500,0		1250,0	1250,0	2500,0		1250,0	1250,0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
г. Барнаул, капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 85» общеразвивающего вида, расположенного по адресу: ул. Куйбышева, д. 5а	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500,0		1250,0	1250,0	2500,0		1250,0	1250,0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
г. Бийск, капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 65 - Центр развития ребенка» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	6000,0		5940,0	60,0	5989,9		5940,0	49,9		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
г. Бийск, капитальный ремонт МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 3, корпуса № 3 детского сада, расположенного по адресу: пер. Николая Липового, 78, и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4000,0		3960,0	40,0	3995,1		3960,0	35,1		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования
г. Бийск, капитальный ремонт здания по адресу: пер. Николая Липового, д. 66 для размещения детского сада	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	61615,9		60999,7	616,2	55759,8		55202,2	557,6		Запланированный объем работ выполнен частично. Работы будут продолжены
г. Бийск, замена деревянных окон на оконные блоки из ПВХ по объекту МБДОУ «Детский сад № 58», расположенного по ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, д. 57	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	456,0		451,4	4,6	451,3		446,8	4,5		Оплата кредиторской задолженности
г. Заринск, капитальный ремонт МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 «Кораблик» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2000,0		1600,0	400,0	2010,0		1600,0	400,0	10,0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования
г. Новоалтайск, капитальный ремонт здания детского сада по адресу: ул. 8 микрорайон, д. 7 и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	62500,0		50000,0	12500,0	62500,0		50000,0	12500,0		Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены
г. Новоалтайск, капитальный ремонт МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 17 «Ладушки» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4000,0		3200,0	800,0	4000,0		3200,0	800,0		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
г. Новоалтайск, капитальный ремонт МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 20 «Золотой ключик» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4000,0		3200,0	800,0	3987,2		3189,8	797,4		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
г. Новоалтайск, капитальный ремонт МБДОУ ЦРП - детский сад № 21 «Малышок» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2000,0		1600,0	400,0	1999,9		1599,9	400,0		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11. Произведена закупка оборудования
г. Славгород, капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 34», находящегося на праве оперативного управления у МБДОУ «Детский сад № 43», расположенного по адресу: микрорайон 2, строение 34	Министерство образования и науки Алтайского края*	продолжение строительства	34608,2		32877,8	1730,4	32729,2		31055,9	1673,3		Запланированный объем работ выполнен частично
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	-	-	-		-	-	-		-	-		-
Алейский район, с. Кашино, капитальный ремонт филиала МКДОУ «Моховской детский сад» - «Кашинский детский сад»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	9454,3		7563,4	1890,9	7563,4		7563,4			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Бурлинский район, с. Михайловка, капитальный ремонт структурного подразделения детского сада «Фиалка» МБОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	9724,1		8751,7	972,4	9220,6		8751,7	468,9		Оплата кредиторской задолженности
Егорьевский район, с. Новогорьевское, капитальный ремонт МДОУ детского сада «Колосок» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500,0		2000,0	500,0	2604,3		2000,0	604,3		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Завьяловский район, с. Глубокое, капитальный ремонт Глубокского детского сада структурного подразделения МКОУ «Глубокская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3950,0		3160,0	790,0	3160,0		3160,0			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Завьяловский район, с. Светлое, капитальный ремонт части здания Светловской средней общеобразовательной школы филиала МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа № 1» для размещения детского сада	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2800,0		2240,0	560,0	2240,0		2240,0			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Кытмановский район, с. Кытманово, капитальный ремонт Филиала № 2 МБДОУ детского сада «Малинка» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	7010,0		5608,0	1402,0	7010,0		5608,0	1402,0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Родинский район, пос. Мирный, капитальный ремонт детского сада «Ромашка» структурного подразделения МБОУ «Мирненская СОШ» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3472,0		2777,6	694,4	2786,5		2776,5	10,0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования

Смоленский район, пос. Кировский, капитальный ремонт детского сада «Чайка» структурного подразделения МБОУ «Кировская СОШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3000,0		2400,0	600,0	3154,5		2400,0	754,5		Запланированный объем работ выполнен
Тальменский район, с. Ларичиха, капитальный ремонт здания «Ларичихинский детский сад» структурного подразделения МКОУ «Ларичихинская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: ул. Школьная, 4	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4144,4		3315,5	828,9	3335,5		3315,5	20,0		Запланированный объем работ выполнен
Тальменский район, р.п. Тальменка, капитальный ремонт обособленного структурного подразделения МКОУ «Тальменская СОШ № 6» МКДОУ «Тальменский детский сад № 2»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3630,8		2904,6	726,2	3110,6		2904,6	206,0		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Тальменский район, р.п. Тальменка, капитальный ремонт обособленного структурного подразделения МКОУ «Тальменская СОШ № 6» МКДОУ «Тальменский детский сад № 8»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	3224,5		2579,6	644,9	2793,6		2579,6	214,0		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Тальменский район, пос. Среднесибирский, капитальный ремонт МКДОУ «Среднесибирский детский сад»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2840,1		2272,1	568,0	2480,1		2272,1	208,0		Запланированный объем работ выполнен
Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Елочка» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2500,0		2000,0	500,0	2000,0		2000,0			Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Шипуновский район, с. Красный Яр, капитальный ремонт детского сада «Ромашка» филиала МБДОУ - детского сада «Солнышко» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1500,0		1200,0	300,0	1477,1		1200,0	277,1		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Шипуновский район, с. Порожнее, капитальный ремонт детского сада «Светлячок» филиала МБДОУ - детского сада «Солнышко» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1500,0		1200,0	300,0	1829,4		1200,0	629,4		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Шипуновский район, с. Нечунаево, капитальный ремонт детского сада «Ласточка» филиала МБДОУ - детского сада «Солнышко» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1500,0		1200,0	300,0	1703,0		1200,0	503,0		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
г. Заринск, капитальный ремонт МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	2000,0		1600,0	400,0	2173,8		1600,0	563,8	10,0	Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3. Произведена закупка оборудования
подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залесовский район, с. Залесово, выборочный капитальный ремонт здания ЗМКУДО «ДЮСШ»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	616,1		492,9	123,2	616,1		492,9	123,2		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Каменский район, с. Корнилово, капитальный ремонт здания МКОУ «Корниловская средняя общеобразовательная школа» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	1253,8		1191,1	62,7	1253,8		1191,1	62,7		Запланированный объем работ выполнен, представлен акт по форме КС-11
Смоленский район, с. Смоленское, капитальный ремонт здания МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа № 1» и приобретение оборудования	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	81092,4		77037,8	4054,6	81928,5		77037,8	4890,7		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3
Солонешенский район, с. Солонешное, капитальный ремонт здания МБОУ «Солонешенская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	9276,7		8812,9	463,8	9263,2		8812,8	450,4		Оплата кредиторской задолженности
Тогульский район, с. Тогул, капитальный ремонт зданий МКОУ «Тогульская средняя общеобразовательная школа» и интерната	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	4995,6		4745,8	249,8	4745,8		4745,8			Оплата кредиторской задолженности
Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, капитальный ремонт здания МБОУ «Усть-Калманская средняя общеобразовательная школа»	Министерство образования и науки Алтайского края*	пусковой	69414,5		65943,8	3470,7	70195,9		65943,8	4252,1		Запланированный объем работ выполнен
<b>Здравоохранение, в том числе региональные программы</b>	-	-	<b>317676,8</b>	<b>0,0</b>	<b>317676,8</b>	<b>0,0</b>	<b>304528,6</b>	<b>0,0</b>	<b>304528,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-
государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае»	-	-	<b>317676,8</b>	<b>0,0</b>	<b>317676,8</b>	<b>0,0</b>	<b>304528,6</b>	<b>0,0</b>	<b>304528,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краснощековский район, с. Краснощеково, капитальный ремонт зданий больничного комплекса КГБУЗ «Краснощековская центральная районная больница»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	48251,2		48251,2		47053,7		47053,7			Работы завершены. Подписаны акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 26.12.2019
Кулундинский район, с. Кулунда, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Кулундинская центральная районная больница»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	29175,3		29175,3		29175,2		29175,2			Работы завершены. Подписаны акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 20.12.2019
Курьинский район, с. Курья, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Курьинская центральная районная больница»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	31244,4		31244,4		31243,4		31243,4			Работы завершены. Подписаны акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 08.10.2019
Павловский район, с. Павловск, капитальный ремонт главного корпуса КГБУЗ «Павловская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Кунгурова, д. 1	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	10309,0		10309		10309,0		10309,0			Работы завершены. Подписаны акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 20.05.2019
Целинный район, с. Целинное, капитальный ремонт больничного комплекса КГБУЗ «Целинная центральная районная больница»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой / разработка проектно-сметной документации	35196,0		35196		35196,0		35196,0			Выполнена корректировка рабочей документации. Строительно-монтажные работы завершены. Подписаны акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 28.10.2019
Шипуновский район, с. Шипуново, капитальный ремонт поликлиники КГБУЗ «Шипуновская центральная районная больница»	Министерство здравоохранения Алтайского края	продолжение строительства	19000,0		19000		18810,0		18810,0			Работы в запланированном объеме выполнены, будут продолжены в 2020 году.



г. Барнаул, капитальный ремонт здания КГБУЗ «Алтайский онкологический диспансер», расположенного по адресу: ул. Матросова, д. 115, под КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	83386,0		83386		82898,2		82898,2			Работы в установленный срок не завершены, решается вопрос об их завершении в 2020 году.
г. Барнаул, капитальный ремонт здания поликлиники № 1 КГБУЗ «Городская больница № 5, г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. Кулагина, 10	Министерство здравоохранения Алтайского края	продолжение строительства	1000,0		1000		775,0		775,0			Запланированный объем работ выполнен (с учетом экономии), работы будут продолжены в 2020 году.
г. Заринск, капитальный ремонт зданий КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	23200,0		23200		12603,9		12603,9			Проектные работы завершены, получено заключение госэкспертизы. Запланированный объем работ по капитальному ремонту не выполнен, работы будут продолжены в 2020 году.
подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Барнаул, капитальный ремонт КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер». Замена лифтового оборудования	Министерство здравоохранения Алтайского края	пусковой	9242,8		9242,8		9242,7		9242,7			Завершена замена лифтового оборудования 3 лифтов. Подписаны акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 04.04.2019
г. Бийск, капитальный ремонт инфекционного корпуса КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск», расположенного по адресу: ул. Садовая, 210	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	18803,5		18803,5		18803,4		18803,4			Работы завершены. Подписаны акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 06.06.2019
г. Новоалтайск, реконструкция здания КГКУЗ «Краевая туберкулезная больница № 1», расположенного по адресу: ул. Белоярская, д. 1, под КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер». Ремонтно-восстановительные работы	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	5151,6		5151,6		4877,6		4877,6			Работы завершены. Подписаны акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 12.12.2019
подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, капитальный ремонт здания женско-детской консультации КГБУЗ «Панкрушихинская центральная районная больница», расположенного по адресу: ул. Боровая, д. 1	Министерство здравоохранения Алтайского края	пусковой	3717,0		3717		3540,5		3540,5			Работы завершены. Подписаны акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 19.12.2019
<b>Культура, в том числе региональные программы</b>	-	-	<b>285822,0</b>	<b>0,0</b>	<b>259257,7</b>	<b>26564,3</b>	<b>283289,6</b>	<b>0,0</b>	<b>242798,9</b>	<b>40490,7</b>	<b>0,0</b>	-
государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края»	-	-	<b>285822,0</b>	<b>0,0</b>	<b>259257,7</b>	<b>26564,3</b>	<b>283289,6</b>	<b>0,0</b>	<b>242798,9</b>	<b>40490,7</b>	<b>0,0</b>	-
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бийский район, с. Новиково, капитальный ремонт здания Новиковского сельского Дома культуры, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 30	Министерство культуры Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	1000,0		950,0	50,0	666,6		633,2	33,4		Проектные работы выполнены
Бийский район, с. Первомайское, капитальный ремонт здания Первомайского Дома культуры, филиала МБУК «Централизованная клубная система»	Министерство культуры Алтайского края*	продолжение строительства	61816,3		58725,5	3090,8	60654,6		58052,7	2601,9		Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены
Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, перенос и капитальный ремонт с последующей музеефикацией деревенской усадьбы В.С. Золотухина, расположенной по адресу: ул. Советская, д. 6в	Министерство культуры Алтайского края*	разработка проектно-сметной документации	2032,2		1829,0	203,2	0,0		0,0			Запланированный объем работ не выполнен.
Ельцовский район, с. Ельцовка, капитальный ремонт кровли и помещений здания районного Дома Досуга, расположенного по адресу: ул. Шацкого, 15	Министерство культуры Алтайского края*	пусковой	6078,3		5470,5	607,8	5424,3		5424,3			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Залесовский район, с. Залесово, капитальный ремонт здания сельского Дома культуры, расположенного по адресу: ул. Молодежная, 4	Министерство культуры Алтайского края*	пусковой	3145,0		2516,0	629,0	2516,0		2516,0			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3, товарные накладные на поставку товара.
Заринский район, с. Жуланиха, капитальный ремонт Дома культуры, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 6	Министерство культуры Алтайского края*	пусковой	1869,4		1775,9	93,5	1869,4		1775,9	93,5		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Косихинский район, с. Налобиха, выборочный капитальный ремонт здания «Налобихинского сельского Дома культуры», филиала Многофункционального культурного центра Косихинского района Алтайского края, расположенного по адресу: ул. Тельмана, 42	Министерство культуры Алтайского края*	пусковой	3585,8		2868,6	717,2	2380,8		2380,8			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Курийский район, с. Курья, капитальный ремонт по утеплению здания «Мемориальный музей Калашникова М.Т.», филиала КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», расположенного по адресу: ул. Советская, 65	Министерство культуры Алтайского края	пусковой	4092,7		4092,7		4067,6		4067,6			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Петропавловский район, с. Петропавловское, капитальный ремонт здания Дома культуры, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 105	Министерство культуры Алтайского края*	пусковой	15681,8		12545,4	3136,4	15653,0		12502,7	3150,3		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Родинский район, с. Родино, капитальный ремонт здания Дома культуры МБУК «Многофункциональный культурный центр», расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 234	Министерство культуры Алтайского края*	продолжение строительства	25263,2		24000,0	1263,2	24020,0		24000,0	20,0		Запланированный объем работ выполнен. Работы будут продолжены
Тальменский район, с. Ларичиха, капитальный ремонт филиала № 3 МКУДО «Тальменская детская школа искусств», расположенного по адресу: ул. Школьная, 6	Министерство культуры Алтайского края*	пусковой	2110,8		2005,3	105,5	2005,3		2005,3			Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань, капитальный ремонт здания центральной районной библиотеки, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 28	Министерство культуры Алтайского края*	пусковой	7500,0		7125,0	375,0	1655,0		1572,5	82,5		Запланированный объем работ выполнен частично
Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань, капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса, расположенного по адресу: ул. Пушкина, д. 15	Министерство культуры Алтайского края*	пусковой	23393,5		22223,8	1169,7	23571,8		22223,8	1348,0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3, товарные накладные на поставку товара.
Шипуновский район, с. Шипуново, капитальный ремонт здания МКУДО «Шипуновская детская школа искусств имени В.Т. Христенко»	Министерство культуры Алтайского края*	пусковой	23524,4		22348,2	1176,2	23524,4		22348,2	1176,2		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3, товарные накладные на поставку товара.
г. Алейск, капитальный ремонт здания центральной библиотеки МБУ «Культурно-досуговый центр», расположенной по адресу: ул. Комсомольская, д. 119	Министерство культуры Алтайского края*	пусковой	1100,0		1045,0	55,0	1100,0		1045,0	55,0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

г. Бийск, капитальный ремонт крыши здания КГБ ПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж», расположенного по адресу: ул. Льва Толстого, д. 152	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	7351,6		7351,6		5130,5		5130,5			Запланированный объем работ выполнен частично
г. Рубцовск, капитальный ремонт здания МБУК «Рубцовский драматический театр», расположенного по адресу: ул. им. Карла Маркса, д. 141	Министерство культуры Алтайского края*	пусковой	60520,0		48416,0	12104,0	78835,1		48416,0	30419,1		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Яровое, капитальный ремонт здания городского Дома культуры «Химик», расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 9	Министерство культуры Алтайского края*	продолжение строительства	35757,1		33969,2	1787,9	30215,2		28704,5	1510,8		Запланированный объем работ выполнен частично
<b>Физическая культура и спорт, в том числе</b>	-	-	<b>114676,0</b>	<b>9300,3</b>	<b>94119,2</b>	<b>11256,5</b>	<b>106744,6</b>	<b>9300,3</b>	<b>87427,5</b>	<b>10016,8</b>	<b>0,0</b>	-
<b>государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования)</b>	-	-	<b>20113,1</b>	<b>9300,3</b>	<b>8650,2</b>	<b>2162,6</b>	<b>17130,4</b>	<b>9300,3</b>	<b>5844,1</b>	<b>1986,0</b>	<b>0,0</b>	-
государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Заринск, капитальный ремонт стадиона «Юность», расположенного по адресу: ул. Союза Республик, д. 25	Министерство спорта Алтайского края*	продолжение строительства	20113,1	9300,3	8650,2	2162,6	17130,4	9300,3	5844,1	1986,0		Запланированный объем работ выполнен частично. Работы будут продолжены
<b>региональные программы</b>	-	-	<b>94562,9</b>	<b>0,0</b>	<b>85469,0</b>	<b>9093,9</b>	<b>89614,2</b>	<b>0,0</b>	<b>81583,4</b>	<b>8030,8</b>	<b>0,0</b>	-
государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алейский район, пос. Алейский, капитальный ремонт стадиона	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	4758,8		3807	951,8	4734,9		3788,0	946,9		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Кулундинский район, с. Кулунда, капитальный ремонт спортивного комплекса, расположенного по адресу: ул. Советская, 67	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	11251,9		9001,5	2250,4	10681,3		8959,3	1722,0		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
Топчихинский район, с. Топчиха, капитальный ремонт здания МКУ ДО «Топчихинская ДЮСШ»	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	3381,5		2705,2	676,3	3239,5		2705,2	534,3		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Бийск, выборочный капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: ул. Раздольная, 28, с целью размещения КГБУ СП «СПОР по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко»	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	10038,0		9937,6	100,4	10038,0		9937,6	100,4		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Новоалтайск, капитальный ремонт специализированного зала греко-римской борьбы, расположенного по адресу: ул. Строительная, д. 25	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	4130,0		2065	2065	3231,6		1615,8	1615,8		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Славгород, капитальный ремонт здания плавательного бассейна «Дельфин», расположенного по адресу: ул. Луначарского, 154	Министерство спорта Алтайского края*	пусковой	61002,8		57952,7	3050,1	57689,0		54577,6	3111,4		Запланированный объем работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе</b>	-	-	<b>40940,1</b>	<b>0,0</b>	<b>37950,8</b>	<b>2989,3</b>	<b>37632,4</b>	<b>0,0</b>	<b>35074,8</b>	<b>2557,6</b>	<b>0,0</b>	-
<b>региональные программы</b>	-	-	<b>40940,1</b>	<b>0,0</b>	<b>37950,8</b>	<b>2989,3</b>	<b>37632,4</b>	<b>0,0</b>	<b>35074,8</b>	<b>2557,6</b>	<b>0,0</b>	-
государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Каменский район, г. Камень-на-Оби, капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Ленинградской от СК по ул. Гоголя до СК по ул. Добролюбова и по ул. Добролюбова от СК третьей очереди до СК по ул. Ленинградской	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	3419,0		2735,2	683,8	2910,3		2274,0	636,3		Запланированный объем ремонтных работ выполнен, представлены акты по форме КС-2, КС-3
Каменский район, г. Камень-на-Оби, капитальный ремонт сетей канализации по ул. Ленинградской-Белинского от КК по ул. Ленинградской до КК по ул. Достоевского	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	1696,5		1357,2	339,3	1353,8		978,0	375,8		Запланированный объем ремонтных работ выполнен, представлены акты по форме КС-2, КС-3
Чарышский район, с. Чарышское, капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Партизанская	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	3500,0		3150	350,0	2457,4		2457,4			Запланированный объем ремонтных работ выполнен, представлены акты по форме КС-2, КС-3
г. Рубцовск, капитальный ремонт канализационных коллекторов	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края*	пусковой	32324,6		30708,4	1616,2	30910,8		29365,3	1545,5		Запланированный объем ремонтных работ выполнен, представлены акты по форме КС-2, КС-3
<b>Прочие расходы, в том числе</b>	-	-	<b>116148,1</b>	<b>4882,4</b>	<b>108047,1</b>	<b>3218,6</b>	<b>115932,0</b>	<b>4882,4</b>	<b>107762,3</b>	<b>3287,3</b>	<b>0,0</b>	-
<b>государственные программы Российской Федерации, включая федеральные целевые программы и проекты непрограммной части (на условиях софинансирования)</b>	-	-	<b>5341,9</b>	<b>4882,4</b>	<b>367,6</b>	<b>91,9</b>	<b>5431,2</b>	<b>4882,4</b>	<b>367,5</b>	<b>181,3</b>	<b>0,0</b>	-
государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственная программа Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма 5 «Развитие водохозяйственного комплекса Алтайского края»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

капитальный ремонт гидротехнического сооружения на пруду Сорокинский на р. Сараса и р. Каим у с. Алтайское Алтайского района Алтайского края (Плотина)	Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края*	пусковой	5341,9	4882,4	367,6	91,9	5431,2	4882,4	367,5	181,3		Запланированный объем ремонтных работ выполнен, представлены акты по форме КС-2, КС-3
<b>непрограммная часть</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110806,2</b>	<b>0,0</b>	<b>107679,5</b>	<b>3126,7</b>	<b>110500,7</b>	<b>0,0</b>	<b>107394,7</b>	<b>3106,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Красногорский район, с. Макарьевское, ремонт автомобильной дороги с мостом (непостоянного типа)	Министерство транспорта Алтайского края*	пусковой	15633,4		12506,7	3126,7	15530,2		12424,2	3106,0		Работы завершены, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Барнаул, капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: ул. Попова, д. 68	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	пусковой	87010,6		87010,6		87010,6		87010,6			Работы завершены, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Барнаул, капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: ул. Попова, д. 68. Завершение капитального ремонта	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	4020,0		4020		4010,0		4010,0			Запланированный объем ремонтных работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.
г. Барнаул, капитальный ремонт административного здания по адресу: ул. Папанинцев, д. 105	Министерство транспорта Алтайского края	разработка проектно-сметной документации	3092,2		3092,2		2900,0		2900,0			Проектные работы завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы на часть проекта (4 этаж здания).
г. Барнаул, капитальный ремонт здания управления спорта и молодежной политики Алтайского края, расположенного по адресу: ул. М. Горького, д. 39. Завершение капитального ремонта	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края	продолжение строительства / разработка проектно-сметной документации	1050,0		1050		1050,0		1050,0			Запланированный объем ремонтных работ выполнен, подписаны акты по форме КС-2, КС-3.

\*Получатель бюджетных средств осуществляет их перечисление в форме субсидии соответствующему муниципальному району или городскому округу

\*\* По данным оперативной отчетности заказчиков