

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий «5 шагов благоустройства» приоритетной
программы «Комплексное развитие моногородов»
АЛЕЙСК (по состоянию на 01.11.2017)

Наименование	Сметная стоимость работ, млн. руб.	Плановый срок выполнения	Информация о выполнении
Мероприятие 1			
«Сегодня в центре». Благоустройство городского парка и центральной городской площади с фонтаном и уличной сценой, зоны отдыха с фонтаном	6,5152	11.2017	Завершены работы по ремонту сцены и благоустройству парка. Произведен ремонт дорожного покрытия городской площади. Работы по ремонту фонтана выполнены и находятся на стадии сдачи (планируемый срок подписания акта выполненных работ - 08.11.2017).
Мероприятие 2			
Создание произведений уличного искусства в посещаемых открытых городских пространствах силами молодежи (граффити)	0,004	06.2017	Мероприятие реализовано. Проведен городской конкурс граффити, в котором приняли участие команды всех образовательных учреждений Алейска. Силами участников конкурса были раскрашены бетонные стены вдоль переулка Ульяновского.
Мероприятие 3			
Разработка и проведение экскурсионных программ по городу для детей. Размещение временных выставочных павильонов, информирующих об истории города и достопримечательностях	0 (текущие расходы администрации города)	03.2018	Реализованы все мероприятия, запланированные на 2017 год (организовано 3 выставочных передвижных павильона и 3 экскурсии по городу для детей).
Мероприятие 4			
Капитальный ремонт здания МБУДО «Детская школа искусств г. Алейска»	2,0	06.2017	Мероприятие реализовано. Работы проведены в установленный срок (произведен внутренний ремонт - система отопления, ремонт классов)
Мероприятие 5			
Строительство детской спортивно-игровой площадки на территории заброшенного объекта	0,2 (внебюджетные источники)	10.2017 Прогноз 11.2017	Произведена расчистка территории (выкорчеваны деревья, снесены развалины здания), выполнена планировка площадки). В настоящее время в связи с текущим финансовым положением инвестором отложено выполнение мероприятия на ноябрь текущего года