

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий «5 шагов благоустройства» приоритетной
программы «Комплексное развитие моногородов»
ЗАРИНСК (по состоянию на 01.11.2017)

Наименование	Сметная стоимость работ, млн. руб.	Плановый срок выполнения	Информация о выполнении
Мероприятие 1			
Комплексный проект «Благоустройство центральной части города Заринска»: озеленение центральных улиц города Заринска; реконструкция городского уличного освещения; ремонт центральной улицы	15,6	12.2017	Мероприятие реализовано. Осуществлена замена 400 светодиодных светильников, отремонтировано 560,5 м асфальтового покрытия по ул. Metallургов. высажено 319 молодых деревьев.
Мероприятие 2			
Разработка проектно-сметной документации на строительство футбольного поля с искусственным покрытием и устройством беговых дорожек на городском стадионе «Юность»	0,35	07.2017	Мероприятие реализовано. Проектно-сметная документация разработана. В целях финансирования строительства объекта в установленном порядке направлена бюджетная заявка в управление спорта и молодежной политики Алтайского края.