

**ОТЧЕТ**  
**о реализации мероприятий «5 шагов благоустройства» приоритетной**  
**программы «Комплексное развитие моногородов»**  
**ЯРОВОЕ (по состоянию на 01.11.2017)**

Наименование	Сметная стоимость работ, млн. руб.	Плановый срок выполнения	Информация о выполнении
<b>Мероприятие 1</b>			
Ремонт центральной проезжей части автомобильной дороги общего пользования, ул. Алтайская	4,6925	10.2017	Мероприятие реализовано. Работы осуществлены в августе, отремонтировано 7933 кв. м дорожного покрытия
<b>Мероприятие 2</b>			
Создание единого центра единоборств на базе здания спортивного комплекса	3,6 (внебюджетные источники)	12.2017	Выполнен основной объем строительных работ: отремонтирована кровля, зал бокса и зал кобудо. Приобретено покрытие тренировочного зала, ведется подготовка к его укладке.
<b>Мероприятие 3</b>			
Благоустройство площади Ленина (ремонт фонтана, монтаж сценической площадки, ремонт тротуарной плитки)	4,5046	12.2017	Работы идут в соответствии с графиком: восстановление фонтана выполнено на 100 %; работы по установке сцены – 80 %, замене бетонной плитки на тротуарную – 100 %.
<b>Мероприятие 4</b>			
Выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 28"	3,003	12.2017	Мероприятие реализовано. Работы выполнены в полном объеме (отремонтирована кровля общей площадью 1469,7 кв. м)
<b>Мероприятие 5</b>			
Мероприятие по санитарной очистке прилегающей территории бывшей школы № 16	0 (текущие расходы администрации города)	10.2017	В рамках мероприятия очищена территория (1000 кв. м) бывшей школы № 16, осуществлена обрезка 65 деревьев и 60 пог. м. кустарника, начата посадка деревьев