

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий «5 шагов благоустройства» приоритетной
программы «Комплексное развитие моногородов»
СТЕПНОЕ ОЗЕРО (по состоянию на 01.11.2017)

Наименование	Сметная стоимость работ, млн. руб.	Плановый срок выполнения	Информация о выполнении
Мероприятие 1			
Разработка проекта благоустройства территории парка в р.п. Степное Озеро с привлечением студентов Благовещенского строительного техникума. Конкурс на лучший проект	0,003	10.2017	Конкурс на лучший проект объявлен в мае. Подведение итогов проведено 20 октября 2017 года. Проект-победитель будет реализован в 2018 году за счет средств местного бюджета.
Мероприятие 2			
Микропроект по благоустройству пешеходной дорожки с зоной отдыха на ул. Р. Зорге	0,135	07.2017	Мероприятие реализовано. Установлены 2 лавочки, 2 урны, декоративная стена из кирпича, уложена тротуарная плитка.
Мероприятие 3			
Локальный проект благоустройства сквера по ул. Мира / ул. Ильича	2,978	11.2017	В рамках проекта выполнено 80 % работ. Ведется укладка тротуарной плитки.